

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 243 del Reg.

Data 18/10/2019

N. 696 del Reg. Generale

OGGETTO

Interventi di completamento lavori di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” - Importo € 98.000,00 – CUP B29J19000030005 – CIG Z832959B16 – Approvazione 1° sal. e Certificato di pagamento n.1 – Approvazione stato finale e contabilità finale, Liquidazione saldo alla ditta – Approvazione Certificato di Regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 24.01.2019 ha emesso “atto di indirizzo” nei confronti del Responsabile del V Settore Tecnico, competente per materia, affinché provveda a porre in essere tutti gli atti consequenziali per la realizzazione di un progetto per la riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità che contempili le indicazioni nel presente atto riportate per l'importo complessivo di €.98.000,00, utilizzando il contributo ministeriale di €.70.000,00 oltre al residuo del mutuo Pos. 4436003/01 di € 28.000,00, mediante devoluzione da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;

che con propria determinazione n. 36/106/Reg. Gen. del 20.02.2019, veniva conferito incarico tecnico all'Ing. Antonio Innocente (C.F. NNCNTN74M19H708A) con studio alla Via Libertà, 83, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 3116, per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione oltre la procedura catastale per il frazionamento occorrente, per l'intervento di **Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna. Importo €. 98.000,00;**

Dato atto:

- **che** con Deliberazione di C.C. n. 5 del 11.03.2019 si è proceduto all'adozione del progetto di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

- **che** con Deliberazione di C.C. n. 14 dell'1.04.2019 si è proceduto all'approvazione definitiva del progetto di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” in variante ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

- **che** con propria determinazione n. 89/222/Reg. Gen. del 05.04.2019, veniva approvato il Progetto per la “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” importo € 98.000,0 e si è determinato di appaltare i lavori avvalendosi della possibilità prevista dalla L. 145/2018 che contempla una deroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 alle procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 così da permettere alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 mila euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti di tre operatori economici con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo, ai sensi dell'art 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

che il tempo utile per la presentazione delle offerte sulla Piattaforma «**TuttoGare**», veniva fissato alle ore 12,00 del 15.04.2019;

Richiamata la propria determinazione n. 99/248/Reg. Gen. del 19.04.2019, con la quale:

- **si è proceduto all'approvazione del** Verbale delle operazioni di gara della procedura negoziata ai sensi dell'art 36 c.2 del Dl.gs 50/2016 prevista dalla L.145/2018, tramite procedura di gara sulla piattaforma telematica denominata «TuttoGare», per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna - Importo Progetto €. 98.000,00 - CUP **B29J19000030005**;
- **sono stati aggiudicati** i lavori di “**Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna**” alla ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L (C.F. e P.IVA 03339080750), con sede alla Via Milano n. 8 – 73015 Salice Salentino con l'offerta percentuale del 15,10% sull'importo a base d'aste di € 76.258,01, per un importo netto di €. 64.743,05, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 1.525,16, oltre IVA al 10%, pari ad € 6.626,82, quindi complessivamente pari ad € 72.895,03;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, in data 06.05.2019;

Vista la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori in data 08.05.2019;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 13.06.2019, prot. 6870, per sopravvenuti guasti ad attrezzature di cantiere;

Visto il Contratto n. 1624 di Rep. del 20.06.2019 registrato Lecce in data 4.06.2019, al n. 4, Serie 1^;

Vista la propria determinazione 165/492/Reg. Gen. del 17.07.2019, con la quale:

- è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito del ribasso d'asta;
- si è preso atto della comunicazione del Direttore dei Lavori in data 15.06.2019, acquisita al protocollo generale del Comune il 17.06.2019 al n. 6938, con la quale comunica che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono riscontrate, in vari punti dell'abitato, situazioni di pericolo per il transito sia pedonale che carrabile, non previste nel progetto;
- è stata accertata una disponibilità pari ad € 15.104,97 riveniente dalla voce imprevisti e dalle economie di gara;
- è stata acquisita la volontà dell'Amministrazione ad effettuare gli interventi non previsti in progetto volti a risolvere criticità riscontrate dalla D.L. in corso di esecuzione dei lavori;
- è stato autorizzato il Direttore dei Lavori di predisporre gli elaborati necessari per l'effettuazione delle opere di completamento per l'importo disponibile di € 15.104,97;

Vista la propria determinazione n. 186/538/Reg. Gen. del 31.07.2019, con la quale:

- venivano approvati gli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio INNOCENTE, relativi a **“Interventi di completamento dei lavori di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” – importo € 15.104,97;**
- venivano affidati i lavori suddetti alla ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L (C.F. e P.IVA 03339080750), con sede alla Via Milano n. 8 – 73015 Salice Salentino, già aggiudicataria dei lavori di **“Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna”** allo stesso ribasso offerto in sede di gara del 15,10%, presente in loco con uomini e mezzi.
- si impegnava la spesa occorrente pari ad € 15.104,97, sull'intervento 2.02.01.09.012-10.05/3037 “Utilizzo devoluzione residuo mutuo Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.” - mutuo Pos. 4436003/01 -, del corrente bilancio;

Visto il seguente Quadro Economico degli interventi di completamento dell'importo complessivo di € 15.104,97, che con il presente atto si rettifica come di seguito

A) Importo Lavori

a.1 Importo lordo Lavori Opere di completamento	€ 13.594,47
a.2 Importo lavori a seguito del ribasso del 15,10	€ 11.541,71
a.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 319,99
Sommano	€ 11.861,70

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1 Iva sui lavori (10% su a.1 e a.2)	€ 1.186,17
b.2 Economie rivenienti dal ribasso	€ 1.732,77
b.3 Iva su b.2	€ 173,28
b.4 Spese generali	€ 151,05
Sommano	€ 3.243,27
Importo totale intervento	€ 15.104,97

Visto che i lavori sono stati affidati il 22.07.2017, giusta l'Verbale di consegna in pari data;

Visto il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5.08.2019 dell'importo di € 11.861,70, presentato dal Direttore dei lavori;

Visto il Certificato di Pagamento della 1^ ed ultima rata di acconto pari ad € 11.802,00, oltre I.V.A.;

Visto il verbale di ultimazione lavori in data 7.08.2019, redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, dal quale si evince che gli stessi sono stati il 5.08.2019 e pertanto in tempo utile;

Visto lo stato finale dei lavori trasmesso dal Direttore dei lavori e corredato dei seguenti atti:

- Stato finale dei lavori a tutto il 5.08./2019;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare esecuzione;

Visti gli Atti Contabili dello Stato Finale dei lavori redatti dalla D.L. e trasmessi in data 3.10.2019, acquisiti al protocollo del Comune al n. 11785 corredati da:

- Stato Finale dei Lavori a tutto il 26.07.2019;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

Preso atto che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 59,70 riveniente dagli acconti corrisposti all'Impresa per € 11.802,00 , come di seguito riportato:

- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 11.541,71
- Di cui oneri per la sicurezza	€ <u>319,99</u>
Sommano	€ 11.861,70
- A dedurre gli importi del 1° SAL	€ <u>11.802,00</u>
Resta un credito all'Impresa pari ad	€ 59,70

Vista la relazione sul conto finale ex art. 200 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. del 24.09.2019 a firma del direttore dei lavori Ing. Antonio INNOCENTE;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento emesso in data 24.09.2019 dal direttore dei lavori Ing. Antonio INNOCENTE e controfirmato senza riserve dall'appaltatore, attestante la conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione del credito sopra riportato a favore dell'impresa I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE;

Visto il Certificato n. 2 per il pagamento della rata relativa allo stato finale dell'importo di € 59.70, oltre IVA, redatto in data 3.10.2019;

Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, per la liquidazione:

- n. 21 del 08.10.2019, prot. 12246 del 9.10.2019, dell'importo di € 11.802,00, oltre IVA al 10% pari ad € 1.180,20, in uno € 12.982,20, relativa al 1° sal;
- n. 22 del 08.10.2019, prot. 12247 del 9.10.2019, dell'importo di € 59,70, oltre I.V.A. AL 10% pari ad € 5,97, in uno € 65,67, relativa allo stato finale;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

- approvando il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5.08.2019 dell'importo di € 11.861,70;
- approvando e liquidando il Certificato di Pagamento della 1^ ed ultima rata di acconto pari ad € 11.802,00, oltre I.V.A. 10% pari ad € 1.180,20, in uno € 12.982,20, a saldo fattura n. 21 del 08.10.2019, relativa al 1° sal;
- approvando lo stato finale e il certificato di contabilità finale dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 59,70 riveniente dagli acconti corrisposti all'Impresa per € 11.802,00;
- approvando la relazione sul conto finale ex art. 200 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. del 24.09.2019 a firma del direttore dei lavori Ing. Antonio INNOCENTE;
- approvando il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento emesso in data 24.09.2019 dal direttore dei lavori Ing. Antonio INNOCENTE e controfirmato senza riserve dall'appaltatore, attestante la conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione del credito sopra riportato a favore dell'impresa I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE;
- approvando il Certificato n. 2 per il pagamento della rata relativa allo stato finale, redatto in data 3.10.2019 dell'importo di € 59.70, oltre IVA pari ad € 5,97, in uno € 65,67 a saldo fattura n. 22 del 08.10.2019, relativa allo stato finale;

Visto il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INPS 16787499 - Data richiesta 9.08.2019 - Scadenza validità 7.12.2019, attestante che la Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE – C.F. 03339080750 -, risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;

Ritenuto pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi nonché il certificato di regolare esecuzione;

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. datato 23.05.2019, prot. nr. 5852;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore **“Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP”**;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il che il CUP relativo al Progetto è il seguente: **B29J19000030005**;

Visto il CIG **Z832959B16**;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs. 50/2010;

Visto il DPR 207/2016 per quanto ancora applicabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

- 1) **Di approvare** il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5.08.2019 dell'importo di € 11.861,70, presentato dal Direttore dei lavori, relativo ai lavori di “Interventi di completamento dei lavori di “Riqualficazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” – Importo progetto € **€15.104,97**.

- 2) **Di approvare** gli atti relativi alla contabilità stato finale dei lavori di “Interventi di completamento dei lavori di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna”.
- 3) **Di approvare** il Certificato di Pagamento della 1^a ed ultima rata di acconto pari ad € 11.802,00, oltre I.V.A. 10% pari ad € oltre I.V.A. 10% pari ad € 1.180,20, in uno € 12.982,20, a saldo fattura n. 21 del 08.10.2019, relativa al 1° sal;
- 4) **Di approvare il Certificato di pagamento** n. 2 per il pagamento della rata relativa allo stato finale, redatto in data 3.10.2019 dell'importo di € 59.70, oltre IVA pari ad € 5,97, in uno € 65,67, relativa allo stato finale.
- 5) **Di liquidare** alla ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L UNIPERSONALE (C.F. e P.IVA 03339080750), con sede alla Via Milano n. 8 – 73015 Salice Salentino, le seguenti somme:
 - € 11.802,00, oltre I.V.A. 10% pari ad € 1.180,20, in uno € 12.982,20, a saldo fattura n. 21 del 08.10.2019, relativa al 1° sal;
 - € 59.70, oltre IVA pari ad € 5,97, in uno € 65,67 a saldo fattura n. 22 del 08.10.2019, relativa allo stato finale e saldo alla ditta appaltatrice.
- 6) **Di porre** l'onere della spesa complessiva pari ad € 13.047,87 sull'intervento 2.02.01.09.012-10.05/3037 “Utilizzo devoluzione residuo mutuo Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.”, del corrente bilancio.
- 7) **Di procedere** al pagamento previo accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
- 8) **Di richiedere** le suddette somme alla Cassa Depositi e Prestiti.
- 9) **Di dare atto:**

che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandra NAPOLETANO, Responsabile del V Settore – Area Tecnica.

che per il CUP relativo al Progetto è il seguente: **B29J19000030005**;
che il CIG è il seguente: **Z832959B16**
- 10) **Di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Ps/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/10/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/10/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/10/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO