

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 69 del Reg.

Data 27/04/2018

N. 226 del Reg. Generale

OGGETTO

**Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere
CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” –
Importo Progetto Euro 1.000.000,00” - CUP B29D15000420002 –
Omologazione spesa totale sostenuta.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici del 7.08.2015 pubblicata sul BURP n. 115 del 13.08.2015 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei comuni ammessi a finanziamento, tra i quali rientra anche il Comune di Salice Salentino per il progetto di **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00”**;

ATTESO che la medesima determina prevedeva, stante la scadenza perentoria per l’assunzione dell’OGV al 31.12.2015, che i comuni beneficiari avviassero le procedure per il completamento della progettazione e l’aggiudicazione dei lavori entro tali termini;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143/516/Reg. Gen. del 04/09/2015, con la quale, stante l’urgenza, si stabiliva di avviare la procedura di affidamento dell’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei Lavori di: **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00”** - da aggiudicarsi mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146/532/Reg. Gen. del 09/09/2015 con la quale veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’intervento di **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00**, ai professionisti che hanno offerto il maggior ribasso percentuale, ovvero all’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e all’arch. Angelo COLLETTA, per l’importo riveniente dal ribasso del 10% pari ad € 76.705,52, comprensivi di spese ed oneri accessori, oltre contributo INARCASSA ed escluso IVA, sull’importo a base d’asta di € 85.228,35 - **CIG 6384934637**;

VISTO il Disciplinare di incarico professionale N° 02 di Registro V Settore del 14/09/2015;

VISTA la propria determinazione n. 165/581/Reg. Gen. del 29/09/2015, con la quale veniva approvato il Progetto definitivo/esecutivo per il **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00**, redatto dall’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e dall’arch. Angelo COLLETTA e trasmesso in data 23.09.2015 Prot. Gen. 9755;

DATO ATTO

- **che** il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO – Responsabile dell’U.T.C. V Settore;
- che nell’elaborazione del quadro economico del progetto esecutivo si è tenuto conto delle indicazioni riportate all’art. 8 “Ammissibilità delle spese” dell’avviso pubblico pubblicato sul BURP n.46 del 02.04.2015;
- Che l’opera è finanziata con i fondi di cui alle Delibere CIP E n. 79/2012 e n. 92/2012- Accordo Di Programma Quadro – Settore Istruzione - Tramite la Regione Puglia – Intervento 2.02.01.09.003-04.06/2713 “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE”, del corrente bilancio;
- Che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori pubblici anni 2015-2017 approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 17/08/2015;

VISTO che il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B29D15000420002** e il **CIG** è: **6384934637**, come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 187/646/Reg. Gen. del 27.10.2015, con la quale veniva indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00 – Bando di Gara n. 02/2015/UTC V - CIG: 6421129347**;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 233/758/R.G. del 07.12.2015, con la quale veniva formalmente nominata Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

VISTA la propria Determinazione n. 256/824/Reg. Gen. del 22.12.2015, con la quale si procedeva all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Progetto Euro 1.000.000,00”** e all’approvazione dei verbali di gara;

VISTA la propria determinazione n. 4/35/Reg. Gen. del 28/01/2016, con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori predetti alla società I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. – con sede legale in Salice Salentino

alla Via Milano, 11, classificatasi al primo posto con punti 71,54, con un'offerta economica del 4% sull'importo a base di gara di € 748.655,08, quindi per l'importo di € 718.708,88, oltre oneri per la sicurezza pari a € 22.558,31, in uno € 741.267,19, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 74.126,72, quindi complessivamente pari ad € 815.393,91;

VISTO il Contratto d'appalto n. 1601 di Rep. sottoscritto in data 23/03/2016, registrato a Lecce il 05.04.2016 al n. 190 Serie 1[^] - Mod 263 A.P.

DATO ATTO che:

- in data 08.04.2016 si procedeva alla formale consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

- con determinazione del RUP n. 22/78/Reg. Gen. del 09.02.2016 veniva approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

VISTI:

- la nota in data 07.06.2016 - Prot. 6128 di richiesta dell'anticipazione contrattuale del 20%;

- la propria determinazione n. 200/622/Reg. Gen. del 27.10.2016, con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione, alla Ditta appaltatrice, del 20% dell'importo contrattuale in virtù dell'art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013 n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n. 192/2014, convertito n. 11/2015;

- il Certificato di pagamento n. 1 emesso il 12.07.2016, relativo all'anticipazione di € 148.253,44, oltre I.V.A. come per legge;

- la propria determinazione n. 201/623/Reg. Gen. del 27.10.2016, con la quale veniva approvata la Perizia di Variante perla realizzare nuove categorie di opere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedute, dirette a garantire gli aspetti della sicurezza e migliorare la funzionalità di alcune componenti di progetto che comportano una migliore soluzione di problematiche sorte durante l'esecuzione dei lavori;

- l'art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- l'art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013 n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n. 192/2014, convertito n. 11/2015;

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"

- la tracciabilità dei flussi finanziari già agli atti dell'intervento;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del V Settore:

- n. 73/244/Reg. Gen. del 17/05/2017, con la quale è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 16.01.2017, redatto dalla D.L. dell'importo di € 202.147,14, presentato in data 20.01.2014 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 838 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della 2[^] rata di acconto dell'importo di € 162.590,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.860,42, oltre I.V.A., emesso il 31.01.2017 relativo al 1° S.A.L.

- n. 82/263 /Reg. Gen. del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il 2° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 10/05/2017, redatto dalla D.L. dell'importo di € 578.385,93, presentato in data 12.05.2017 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 5224 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3[^] rata di acconto dell'importo di € 303.196,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 16.768,27, oltre I.V.A., emesso il 16.05.2017 relativo al 2° S.A.L.;

VISTA la propria determina n. 91/282/Reg. Gen. del 01/06/2017, con la quale è stata approvata Perizia di Variante ed assestamento, con il seguente nuovo Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE

A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 639.260,86
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.423,30

	Sommano	€	657.684,16	
B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE				
B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta		€	116.212,60	
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	4.135,01	
	Sommano	€	120.347,61	
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1		€	755.473,46	
Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2)		€	22.558,31	
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA		€	778.031,77	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	€	12.800,11		12.800,11
C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte dell'importo di € 15.424,27 pari all 2% di	€	10.496,98		
C.3) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi ed elaborati specialistici	€	7.000,00		
C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici	€	5.000,00		
C.5) Spese per pubblicità	€	3.660,00		
C.6) Spese per collaudi	€	5.000,00		
C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione)	€	76.705,52		
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)	€	107.862,50	€	107.862,50
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7)	€	3.268,22		
C.9) I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8)	€	20.234,22		
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B)	€	77.803,18		
	Sommano	€		€ 101.305,62
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€		€ 221.968,23
TOTALE IMPORTO		€	1.000.000,00	

VISTA la propria determinazione n. 141/444/Reg. gen, del 01.09.2017, con la quale è stato approvato il 3° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31.07.2017, redatto dalla D.L., dell'importo di € 778.031,77, presentato in data 10.08.2017 ed acquisito al protocollo generale al n. 8737 in data 17.08.2017 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della 4^ rata dell'importo di € 160.102,17, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 22.558,31, oltre I.V.A. al 10% pari ad €16.010,22, in uno € 176.112,39, emesso il 21.08.2017 relativo al 3° S.A.L.;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori Prot. 8338, attestante che gli stessi hanno avuto termine il 31.07.2017;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 30.10.2017, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

VISTA la propria determinazione n. 199/605/Reg. Gen. del 09/11/2017, con la quale veniva approvato lo stato finale - il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del saldo alla ditta;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 975.262,54 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in questione;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 975.262,54 sono i seguenti:

La somma da rendicontare con fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 della Regione Puglia - importo € 1.000.000,00, interamente finanziato, ammonta ad € 975.262,54, come di seguito riportato:				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPOR TO MANDA TO Euro
578 del 28/09/2015	Liquidazione spesa per rilascio parere sul progetto da parte dei Vigili del Fuoco	400,00	1004 del 07/10/2015	400,00
172 del 18/03/2016	Liquidazione contributo Autorità per la Vigilanza relativo alla procedura negoziata e alla gara per l'appalto dei lavori	405,00	1311 del 22/11/2016	405,00
622 del 27/10/2016	Liquidazione 1° Certificato di pagamento per anticipazione alla Ditta IPR Costruzioni	163.078,78	1217 del 04/11/2016	141.944,99
			547 del 26/05/2017	21.133,79
244 del 17/05/2017	Approvazione 1° SAL e Liquidazione 2° Certificato di pagamento	178.750,00	545 del 25/05/2017	178.750,00
198 del 05/04/2016	Liquidazione competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva, coord. sicurezza in fase di progett. e rilievi	38.867,63	Arch. A. Colletta 906 del 08/08/2016	21.359,69
			Ing. Miglietta 907 del 08/08/201	17.507,94
621 del 27/10/2016	Liquidazione spese Emmebi Salento per indagini e sondaggi	8.540,00	1216 del 04/11/2016	8.540,00
263 del 25/05/2017	Approvazione 2° SAL e Liquidazione 3° Certificato di pagamento	333.515,60	549 del 29/05/2017	110.000,00
			551 del 29/05/2017	110.000,00
			552 del 29/05/2017	113.515,60
269 del 25/05/2017	Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coord. sicurezza in fase	41.558,40	Ing. Miglietta 562 del 01/06/2017	18.720,00

	di esecuzione (acconto)			
			Arch. Colletta 563 del 01/06/2017	22.838,40
444 del 01/09/2017	Approvazione 3° e ultimo SAL e liquidazione 4° Certificato di pagamento	176.112,39	Mandato 304 del 10.04.2018	55.112,39 (acconto)
476 del 18/09/2017	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (saldo)	8.122,82	Arch. Colletta 1043 del 02/10/2017	4.463,89
			Ing. Miglietta 1044 del 02/10/2017	3.658,93
425 del 22/08/2017	Liquidazione fattura per lavori effettuati con lista in economia	6.050,00	957 del 15/09/2017	6.050,00
605 del 09/11/2017	Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, saldo alla Ditta	4.279,18		
689 del 14/12/2017	Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	7.403,64		
27 del 158/01/2018	Liquidazione compenso Commissari di gara	5.000,00		
133 del 07/03/218	Spese di rilascio parere ai fini della sicurezza antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce	540,00	Bollettino postale n. 0257 Mandato 207 del 08/03/2018	540,00
Det. d'incarico n.165 del 20/03/2018	Compenso professionale per redazione collaudo statico	2.639,10	Fattura n. 01/2018 del 20/04/2018	
		€ 975.262,54		€ 834.939,7 2

Da cui si evince che le economie risultano € 24.737,46 rivenienti dall'importo del finanziamento di € 1.000.000,00- € 975.262,54 (spese rendicontate e omologate)

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI, ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € 767.858,29 ed in particolare:

- Reversale d'incasso N. 1366 del 20/10/2016 di € 193.817,62
- Reversale d'incasso N. 599 del 15/05/2017 di € 574.040,67;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.
2. **DI OMOLOGARE** in complessivi € 975.262,54 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto **per il “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Progetto Euro 1.000.000,00”**.
3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 975.262,54 sono i seguenti:

La somma da rendicontare con fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 della Regione Puglia - importo € 1.000.000,00, interamente finanziato, ammonta ad € 975.262,54, come di seguito riportato:				
DETERMINA LIQUIDAZION E N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
578 del 28/09/2015	Liquidazione spesa per rilascio parere sul progetto da parte dei Vigili del Fuoco	400,00	1004 del 07/10/2015	400,00
172 del 18/03/2016	Liquidazione contributo Autorità per la Vigilanza relativo alla procedura negoziata e alla gara per l'appalto dei lavori	405,00	1311 del 22/11/2016	405,00
622 del 27/10/2016	Liquidazione 1° Certificato di pagamento per anticipazione alla Ditta IPR Costruzioni	163.078,78	1217 del 04/11/2016	141.944,99
			547 del 26/05/2017	21.133,79
244 del 17/05/2017	Approvazione 1° SAL e Liquidazione 2° Certificato di pagamento	178.750,00	545 del 25/05/2017	178.750,00
198 del 05/04/2016	Liquidazione competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva, coord. sicurezza in fase di progett. e rilievi	38.867,63	Arch. A. Colletta 906 del 08/08/2016	21.359,69
			Ing. Miglietta 907 del 08/08/201	17.507,94
621 del 27/10/2016	Liquidazione spese Emmebi Salento per indagini e sondaggi	8.540,00	1216 del 04/11/2016	8.540,00
263 del 25/05/2017	Approvazione 2° SAL e Liquidazione 3° Certificato di pagamento	333.515,60	549 del 29/05/2017	110.000,00
			551 del 29/05/2017	110.000,00
			552 del 29/05/2017	113.515,60
269 del	Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coord.	41.558,40	Ing. Miglietta 562 del 01/06/2017	18.720,00

25/05/2017	sicurezza in fase di esecuzione (acconto)			
			Arch. Colletta 563 del 01/06/2017	22.838,40
444 del 01/09/2017	Approvazione 3° e ultimo SAL e liquidazione 4° Certificato di pagamento	176.112,39	304 del 10.04.2018	55.112,39 (acconto)
476 del 18/09/2017	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (saldo)	8.122,82	Arch. Colletta 1043 del 02/10/2017	4.463,89
			Ing. Miglietta 1044 del 02/10/2017	3.658,93
425 del 22/08/2017	Liquidazione fattura per lavori effettuati con lista in economia	6.050,00	957 del 15/09/2017	6.050,00
605 del 09/11/2017	Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, saldo alla Ditta	4.279,18		
689 del 14/12/2017	Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	7.403,64		
27 del 158/01/2018	Liquidazione compenso Commissari di gara	€ 5.000,00		
133 del 07.03.218	Spese di rilascio parere ai fini della sicurezza antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce	€ 540,00	Bollettino postale n. 0257 Mandato 207 del 08/03/2018	540,00
Det. d'incarico n.165 del 20/03/2018	Compenso professionale per redazione collaudo statico	€ 2.639,10	Fattura n. 01/2018 del 20/04/2018	
		€ 975.262,54		€ 834.939,72

Da cui si evince che le economie risultano € 24.737,46 rivenienti dall'importo del finanziamento di € 1.000.000,00-€ 975.262,54 (spese rendicontate e omologate)

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € 975.262,54.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio lavori pubblici - per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa d'atto della omologazione della spesa e all'erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in questione.

PS/s

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 27/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 27/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO