

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 88 del Reg.

Data 18/05/2018

N. 281 del Reg. Generale

OGGETTO

Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Progetto Euro 1.000.000,00” - CUP B29D15000420002 – Determina n. 69/226/Reg. Gen. del 27/04/2018 Omologazione spesa totale sostenuta – Rettifica e integrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 69/226/Reg. Gen. del 27/04/2018, con la quale si è proceduto all'omologazione della spesa inerente l'intervento di: **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00”** ;

Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio LL.PP. della Regione Puglia- APQ Istruzione, con la quale, ad integrazione della documentazione già trasmessa, rileva la carenza nel suddetto atto del QTE finale dell'intervento dal quale si evinca l'ammontare finale di ogni voce che lo costituisce;

Rilevato inoltre che occorre integrare l'elenco degli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa complessiva sostenuta, per mera svista si omettevano le spese relative alle spese per pubblicità e il contributo all'Autorità (ANAC);

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover provvedere in merito;

Visto il seguente QTE finale dell'intervento:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE

A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 638.480,61
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>18.423,30</u>
Sommano	€ 656.903,91

B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 116.992,85
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>4.135,01</u>
Sommano	€ 121.127,86

SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1 + B.1)

€ 755.473,46

Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2)

€ 22.558,31

SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA (A + B)

€ 778.031,77

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte dell'importo di € 15.424,27 pari al 2% di A+B)	€ 7.403,64	
C.2) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi ed elaborati specialistici	€ 7.000,00	
C.3) Spese per Commissioni Giudicatrici	€ 5.000,00	
C.4) Spese per pubblicità e contributo ANANC	€ 4.065,00	
C.5) Spese per collaudi	€ 2.000,00	
C.6) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione)	€ 76.705,52	
C.7) spese per rilascio pareri	€ <u>940,00</u>	
Totale Spese Generali (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6)	€103,114,16	€ 103.114,16
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7)	€ 3.351,43	
C.9) I.V.A. (22% su C.2+C.5+C.6+C.7)	€ 16.622,00	
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B)	€ <u>77.803,18</u>	
Sommano		€ 97,776,61
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione Economie		€ 200.890,77
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 21.047,46
		€ 1.000.000,00

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 978.922,54 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in questione;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 978.922,54 sono i seguenti:

La somma da rendicontare con fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione -

Delibere CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 della Regione Puglia - importo € 1.000.000,00, interamente finanziato, ammonta ad € 978.922,54, come di seguito riportato:

DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
578 del 28/09/2015	Liquidazione spesa per rilascio parere sul progetto da parte dei Vigili del Fuoco	400,00	1004 del 07/10/2015	400,00
747 del 02.12.2015	Liquidazione spese per pubblicazione avviso di gara - Ditta MEDIAGRAPHIC.	€ 1.891,00	110 del 08.02.2016	1.891,00
172 del 18/03/2016	Liquidazione contributo Autorità per la Vigilanza relativo alla procedura negoziata e alla gara per l'appalto dei lavori	405,00	1311del 22/11/2016	405,00
622 del 27/10/2016	Liquidazione 1° Certificato di pagamento per anticipazione alla Ditta IPR Costruzioni	163.078,78	1217 del 04/11/2016	141.944,99
			547 del 26/05/2017	21.133,79
244 del 17/05/2017	Approvazione 1° SAL e Liquidazione 2° Certificato di pagamento	178.750,00	545 del 25/05/2017	178.750,00
198 del 05/04/2016	Liquidazione competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva, coord. sicurezza in fase di progett. e rilievi	38.867,63	Arch. A. Colletta 906 del 08/08/2016	21.359,69
			Ing. Miglietta 907 del 08/08/201	17.507,94
310 del 24.05.2016	Liquidazione spese per pubblicazione esito gara-aggiudicazione definitiva -Ditta MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.769,00	742 del 30.06.2016	1.769,00
621 del 27/10/2016	Liquidazione spese Emmebi Salento per indagini e sondaggi	8.540,00	1216 del 04/11/2016	8.540,00
263 del 25/05/2017	Approvazione 2° SAL e Liquidazione3° Certificato di pagamento	333.515,60	549 del 29/05/2017	110.000,00
			551 del 29/05/2017	110.000,00
			552 del 29/05/2017	113.515,60
269 del 25/05/2017	Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione (acconto)	41.558,40	Ing. Miglietta 562 del 01/06/2017	18.720,00
			Arch. Colletta 563 del 01/06/2017	22.838,40
	Approvazione 3° e ultimo		Mandato	55.112,39

444 del 01/09/2017	SAL e liquidazione 4° Certificato di pagamento	176.112,39	304 del 10.04.2018	(acconto)
476 del 18/09/2017	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (saldo)	8.122,82	Arch. Colletta 1043 del 02/10/2017	4.463,89
			Ing. Miglietta 1044 del 02/10/2017	3.658,93
425 del 22/08/2017	Liquidazione fattura per lavori effettuati con lista in economia	6.050,00	957 del 15/09/2017	6.050,00
605 del 09/11/2017	Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, saldo alla Ditta	4.279,18		
689 del 14/12/2017	Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	7.403,64		
27 del 158/01/2018	Liquidazione compenso Commissari di gara	5.000,00		
133 del 07/03/2018	Spese di rilascio parere ai fini della sicurezza antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce	540,00	Bollettino postale n. 0257 Mandato 207 del 08/03/2018	540,00
Det. d'incarico n.165 del 20/03/2018	Compenso professionale per redazione collaudo statico	2.639,10	Fattura n. 01/2018 del 20/04/2018	
		€ 978.922,54		€ 838.600,62

Da cui si evince che le economie risultano € 21.077,46 rivenienti dall'importo del finanziamento di € 1.000.000,00- € 978.922,54 (spese rendicontate e omologate)

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI, ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € 767.858,29 ed in particolare:

- Reversale d'incasso N. 1366 del 20/10/2016 di € 193.817,62
- Reversale d'incasso N. 599 del 15/05/2017 di € 574.040,67;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.
2. **DI INTEGRARE** predetto atto n. 69/226/Reg. Gen. del 27/04/2018, del seguente del QTE finale dell'intervento dal quale si evinca l'ammontare finale di ogni voce che lo costituisce, come di

seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE	
A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 638.480,61
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.423,30
Sommano	€ 656.903,91
B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE	
B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 116.992,85
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.135,01
Sommano	€ 121.127,86
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1 + B.1)	€ 755.473,46
Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2)	€ 22.558,31
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA (A + B)	€ 778.031,77
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte dell'importo di € 15.424,27 pari al 2% di A+B)	€ 7.403,64
C.2) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi ed elaborati specialistici	€ 7.000,00
C.3) Spese per Commissioni Giudicatrici	€ 5.000,00
C.4) Spese per pubblicità e contributo ANANC	€ 4.065,00
C.5) Spese per collaudi	€ 2.000,00
C.6) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione)	€ 76.705,52
C.7) Spese per rilascio pareri	€ 940,00
Totale Spese Generali (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6)	€103.114,16
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7)	€ 3.351,43
C.9) I.V.A. (22% su C.2+C.5+C.6+C.7)	€ 16.622,00
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B)	€ 77.803,18
Sommano	€ 97.776,61
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione Economie	€ 200.890,77
	€ 21.077,46
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 1.000.000,00

3. **DI OMOLOGARE** in complessivi € 978.922,54 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto **per il "Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli" – Importo Progetto Euro 1.000.000,00"**.
4. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 978.922,54 sono i seguenti:

La somma da rendicontare con fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 della Regione Puglia - importo € 1.000.000,00, interamente finanziato, ammonta ad € 978.922,54, come di seguito riportato:				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
578 del 28/09/2015	Liquidazione spesa per rilascio parere sul progetto da parte dei Vigili del Fuoco	400,00	1004 del 07/10/2015	400,00

747 del 02.12.2015	Liquidazione spese per pubblicazione avviso di gara – Ditta MEDIAGRAPHIC.	€ 1.891,00	110 del 08.02.2016	1.891,00
172 del 18/03/2016	Liquidazione contributo Autorità per la Vigilanza relativo alla procedura negoziata e alla gara per l'appalto dei lavori	405,00	1311 del 22/11/2016	405,00
622 del 27/10/2016	Liquidazione 1° Certificato di pagamento per anticipazione alla Ditta IPR Costruzioni	163.078,78	1217 del 04/11/2016	141.944,99
			547 del 26/05/2017	21.133,79
244 del 17/05/2017	Approvazione 1° SAL e Liquidazione 2° Certificato di pagamento	178.750,00	545 del 25/05/2017	178.750,00
198 del 05/04/2016	Liquidazione competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva, coord. sicurezza in fase di progett. e rilievi	38.867,63	Arch. A. Colletta 906 del 08/08/2016	21.359,69
			Ing. Miglietta 907 del 08/08/201	17.507,94
310 del 24.05.2016	Liquidazione spese per pubblicazione esito gara-aggiudicazione definitiva –Ditta MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.769,00	742 del 30.06.2016	1.769,00
621 del 27/10/2016	Liquidazione spese Emmebi Salento per indagini e sondaggi	8.540,00	1216 del 04/11/2016	8.540,00
263 del 25/05/2017	Approvazione 2° SAL e Liquidazione 3° Certificato di pagamento	333.515,60	549 del 29/05/2017 551 del 29/05/2017 552 del 29/05/2017	110.000,00 110.000,00 113.515,60
269 del 25/05/2017	Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione (acconto)	41.558,40	Ing. Miglietta 562 del 01/06/2017	18.720,00
			Arch. Colletta 563 del 01/06/2017	22.838,40
444 del 01/09/2017	Approvazione 3° e ultimo SAL e liquidazione 4° Certificato di pagamento	176.112,39	304 del 10.04.2018	55.112,39 (acconto)
476 del 18/09/2017	Liquidazione competenze professionali per D.L. e	8.122,82	Arch. Colletta 1043 del	4.463,89

	coord. sicurezza in fase di esecuzione (saldo)		02/10/2017	
			Ing. Miglietta 1044 del 02/10/2017	3.658,93
425 del 22/08/2017	Liquidazione fattura per lavori effettuati con lista in economia	6.050,00	957 del 15/09/2017	6.050,00
605 del 09/11/2017	Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, saldo alla Ditta	4.279,18		
689 del 14/12/2017	Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	7.403,64		
27 del 158/01/2018	Liquidazione compenso Commissari di gara	€ 5.000,00		
133 del 07.03.2018	Spese di rilascio parere ai fini della sicurezza antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce	€ 540,00	Bollettino postale n. 0257 Mandato 207 del 08/03/2018	540,00
Det. d'incarico n.165 del 20/03/2018 Det. Liquidazione n. 231 del 30.04.2018	Compenso professionale per redazione collaudo statico	€ 2.639,10	Fattura n. 01/2018 del 20/04/2018	
		€ 978.922,54		€ 838.600,62

Da cui si evince che le economie risultano € 21.077,46 rivenienti dall'importo del finanziamento di € 1.000.000,00-€ 978.922,54(spese rendicontate e omologate)

5. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per **€ 978.922,54**.
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio lavori pubblici - per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa d'atto della omologazione della spesa e all'erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in questione.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 18/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO