

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

**N. 98 del Reg.**

**Data 04/06/2015**

**N. 353 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**PO FESR 2007/2013 – Linea d’Intervento 6.2 – Azione 6.2.1. – Lavori di “Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale” – Importo Progetto €. 1.500.000,00” – Codice Operazione MIR6.200086 - Pratica V71MWL7 – CUP (Codice Unico di Progetto): B23F09000450006 - Omologazione spesa sostenuta.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO.**

che sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) veniva pubblicato il bando pubblico relativo all' "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi. P.O. 2007-2013 Asse VI – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.1;

che l'Amministrazione Comunale al fine di rendere completamente funzionale l'area per gli insediamenti produttivi e rilanciare l'attività economica del territorio, esprimeva il proprio intendimento alla partecipazione al bando sopra menzionato;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore Tecnico n. 66/431 Reg. Gen. del 5.08.2009 veniva conferito incarico professionale di supporto al R.U.P., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e così come previsto dall'art. 5 del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008, all'Arch. CHETTA Davide, professionista associato dello Studio IdeA, con sede in Trepuzzi – n. 1126 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – per la redazione degli elaborati tecnici finalizzati alla partecipazione al Bando Pubblico Regionale relativo alle "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi – P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – P.P.A. 2007-2010 – Asse VI – Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1";

che con Deliberazione di G.C. n. 109 del 10.09.2009 l'Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico, veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento afferente il progetto finalizzato alla partecipazione al Bando Pubblico Regionale relativo alle "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi – P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – P.P.A. 2007-2010 – Asse VI – Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1";

che con Deliberazione di C.C. n. 44 del 29.09.2009, veniva inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici per l'anno 2010 l'intervento relativo al "Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella Zona P.I.P. comunale" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore Tecnico n. 82/557 Reg. Gen. del 12.10.2009, considerata la complessità dell'intervento anche in relazione ai tempi strettissimi dettati dal predetto bando pubblico regionale ed alle effettive risorse strumentali dell'Ente, veniva esteso l'incarico professionale di supporto al R.U.P. già conferito all'Arch. CHETTA Davide ,professionista associato dello Studio IdeA, anche alla redazione del Progetto Esecutivo dei lavori di "Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella Zona P.I.P. comunale" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, finalizzato alla partecipazione al Bando Pubblico Regionale relativo alle "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi – P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – P.P.A. 2007-2010 – Asse VI – Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1";

**VISTO** il "Disciplinare di Incarico Professionale di Supporto al R.U.P." n. 3 del 19.10.2009 Reg. V Settore, Prot. Gen. n. 14237, regolante i rapporti tra Ente e professionista sottoscritto in data 19.10.2009 dal il Responsabile del V Settore Tecnico, Arch. NAPOLETANO Alessandra, in rappresentanza del Comune di Salice Salentino e dal tecnico incaricato, Arch. CHETTA Davide professionista associato dello Studio IdeA con sede in Trepuzzi;

## **DATO ATTO:**

che la Regione Puglia, con Determinazione n. 187 del 6/08/2010 del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi, approvava le graduatorie definitive relative al bando per il finanziamento nell'ambito P.O.R. 2007/2013 – asse VI – Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1, di "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi";

che con successiva Determinazione n. 203 dell'11/07/2011 il Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia ammetteva a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Salice Salentino e determinava provvisoriamente l'importo del contributo in

€ 1.500.000,00;

**VISTA** la Deliberazione n. 131 del 26.10.2009 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “*Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate*”, dell’importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 903 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – dall’Arch. PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – con il supporto tecnico alla progettazione dell’Arch. CHETTA Davide – n.1126 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – acquisito in data 22.10.2009, Prot. Gen. n. 14419;

**VISTA** la Determinazione n. 162/781/Reg. Gen. del 24.11.2011, con la quale veniva riapprovato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “*Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale*”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, con importo dei lavori a base d’asta € 891.390,39 (soggetti a ribasso), € 290.678,43 costo per incidenza manodopera (non soggetto a ribasso), € 23.872,98 oneri di sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso), somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 294.058,20, adeguando l’aliquota iva dal 20% al 21% come per D.L 13.08.2011 n. 138 convertito il Legge 14.09.2011 n. 148 relativamente agli oneri di sicurezza, e con la rettifica dell’aliquota iva sull’importo dei lavori dal 20% al 10%, come è previsto per i lavori di urbanizzazione come sopra specificate, e alle prescrizioni tecniche dell’AQP;

**VISTO** il CUP (Codice Unico di Progetto): B23F09000450006, come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187;

**VISTO** il Bando predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento dei lavori relativi all’ “*Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale*”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e approvato con Determina del responsabile del servizio n. 167/789/Reg. Gen. in data 29.11.2011;

**VISTO** che a seguito di esperimento della gara, con Determina del Responsabile del Servizio n.42/157 del 14.03.2012 venivano aggiudicati i lavori alla Ditta Rizzo Costruzioni s.a.s di Giampiero Rizzo & C - P. I.V.A. e C.F. 02577590751, con il ribasso percentuale pari a 10,20% sull’importo a base d’asta di € 891.390,39 oltre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti di € 23.872,98 oltre il costo per l’incidenza della manodopera pari a € 290.678,43;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio 67/236/Reg. Gen. del 18/04/2012 con la quale si procedeva alla Rimodulazione del Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta;

**DATO ATTO** che con la suddetta Determinazione n. 67/236 del 18/04/2012 si procedeva altresì, prima dell’effettivo inizio dei lavori, come prevede l’art. 130 del D.Lgs 163/2006, alla istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori, affidando l’incarico di “*Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione*” dei lavori di cui trattasi, all’arch. Davide Pompilio Chetta, da Trepuzzi, Professionista associato dello Studio IdeA, che presenta tutti i requisiti e le attrezzature necessarie per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi e che ha già collaborato nella stesura degli elaborati tecnici del progetto di cui trattasi con i progettisti, Arch. Alessandra Napoletano e Arch. Diego Perrone, e incarico di “*Direttore Operativo*” al Geom. Maurizio Scandone che ha già collaborato con il Comune di Salice Salentino nella predisposizione di tutti i frazionamenti riguardanti la zona PIP comunale;

**VISTO** il contatto d’appalto n. 1570 di Rep. in data 15.06.2012, registrato a Lecce il 05/07/2012 al n. 540 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

**DATO ATTO** che:

in data 21.06.2012 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, giusto Processo Verbale di Consegna;

in data 25.06.2012 è stato redatto il Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente sottoscritto dalle parti;

**VISTO** il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino sottoscritto in data 18.7.2011;

**DATO ATTO** che l'opera è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2010;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 116/446/Reg. Gen. del 29/08/2012, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25.07.2012 dell'importo netto di € 235.519,21, redatto dal D.L. e presentato in data 26.07.2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 9411 in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 1 dell'importo di € 234.341,61, oltre IVA al 10% per € 23.434,16, in uno quindi € 257.775,77;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 143/522/Reg. Gen. del 05/10/2012, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21.09.2012 dell'importo netto di € 445.609,71, redatto dal D.L. e presentato in data 27.09.2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 11464 in pari data in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 2 dell'importo di € 209.040,05, oltre IVA;

**VISTA** la propria determinazione n. N. 168/619/Reg. Gen. del 20.11.2012, con la quale si conferiva incarico all'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, con Studio Professionale in Lecce alla Via Di Pettorano n. 13, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero 532, inserito nell'albo aggiornato, di comprovata esperienza e in possesso dei requisiti, per collaudo statico delle strutture inerenti il Progetto di "Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale" – Importo Progetto € 1.500.000,00;

**VISTO** il Disciplinare di incarico professionale N° 11 di Registro V Settore del 21.11.2012 - Prot. Gen. 13783 del 21.11.2012;

**DATO ATTO** che il suddetto professionista accettava il compenso forfettario di € 3.630,00, I.V.A. e Cassa compresi, compresa nel Quadro Economico dell'opera alla voce B3.3;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 198/710/Reg. Gen. del 21/12/2013, con la quale è stato approvato il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/10/2012 dell'importo netto di € 636.275,22, redatto dal D.L. e presentato in data 29/11/2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 14220 in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3 della terza rata dell'importo di € 189.712,18, oltre IVA;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 29/132/Reg. Gen. del 05/03/2013, con la quale è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2013 dell'importo netto di € 818.512,74, redatto dal D.L. e presentato in data 25/01/2013, acquisito al Protocollo Generale in data 28/01/2013 al n. 1284 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n.4 della quarta rata dell'importo di € 181.326,34, oltre IVA;

**VISTA** la nota in data 29.03.2013, acquisita al protocollo generale del Comune il 03.04.2013 al n. 2981, con la quale il Sig. RIZZO Giampiero, in qualità di Legale Rappresentante della "RIZZO COSTRUZIONI s.a.s. di Rizzo Giampiero & C.", comunica che ha variato la propria ragione sociale e denominazione in: "RIZZO COSTRUZIONI 1962 S.r.l." con sede in Salice Salentino alla Via Torino, 7 e di aver mantenuto invariati tutti gli altri dati inerenti la società, giusta atto di Rep. n. 651 in data 26.03.2013 della Dott.ssa Daniela CALENDÀ, Notaio in Nardò;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 53/218/Reg. Gen. del 24/04/2013 con la quale si prende atto della variazione della ragione sociale e denominazione dell'appaltatore come sopra riportato e si approva la Perizia di Variante e Suppletiva e dell'atto di Sottomissione con Verbale di

Concordamento nuovi prezzi;

**VISTA** la Determinazione Responsabile del Servizio n. 95/380/Reg. Gen. del 21/06/2012, con la quale si procedeva alla rettifica del Q.E. post gara, rimodulato ed approvato con precedente determinazione n. 67/236/Reg. Gen del 18.04.2012;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 114/439 del 12/08/2013. con la quale è stato approvato il 5° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/04/2013 dell'importo netto di € 999.958,94, redatto dal D.L. e presentato in data 30/04/2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 5286 in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 5 della quinta rata dell'importo di € 180.538,97, oltre IVA;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 169/553/Reg. Gen. del 25/10/2013 con la quale è stato approvato il 6° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19/09/2013 dell'importo netto di € 1.170.503,58, redatto dal D.L. e presentato in data 17.10.2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 12017 del 18.10.2013 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 6 della sesta rata dell'importo di € 169.691,91, oltre IVA;

**VISTO** il certificato di ultimazione lavori trasmesso in data 12.11.2013 acquisito al Protocollo generale del comune al n. 13108, redatto in data 19.09.2013 attestante che i lavori sono stati ultimati in data 09.09.2013;

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori redatto dall'Arch. CHETTA Davide Pompilio, professionista associato dello Studio IDeA in data 20/10/2013;

**PRESO ATTO** che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 5.853,78, come di seguito riportato:

- Importo lordo dei lavori al netto del ribasso del 10,20%	€ 1.170.504,84
- A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	<u>€ 1.164.651,06</u>
Resto un credito netto all'Impresa	€ 5.853,78

**VISTA** la propria determinazione n. 124/347/Reg. Gen. del 15.05.2014 con la quale è stato approvato lo stato finale e la liquidazione del saldo alla Ditta;

**VISTO** il collaudo statico delle strutture presentato dall'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, trasmesso in data 04.07.2014, acquisto in pari data al protocollo dell'Ufficio tecnico al n. 2770;

**VISTA** la propria Determinazione n. 247/707/Reg. Gen. del 22/10/2014, con la quale si è stabilito di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico di collaudatore relativamente alle opere di *“Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”* - Importo complessivo di progetto € 1.500.000,00 - da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza previa comunicazione di bando e con il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati lo Schema della Lettera di invito – l'Allegato A), lo Schema del Disciplinare d'incarico e la parcella, predisposti dal Responsabile del Procedimento;

**VISTO** il Verbale di Gara in data 04.11.2014 – Prot. n. 12895, con il quale si aggiudica in via provvisoria l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di *“Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”* in favore dell'Arch. Siro Gabriele CATALDI, con il ribasso del 49,89% sull'importo a base d'asta di € 5.987,50, corrispondente ad € 3.000,33, oltre IVA e Cassa, con espressa rinuncia alle spese computate in € 512,50;

**VISTA** la propria determinazione n. 286/799/Reg. Gen. in data 27/11/2014, con la quale, a seguito di procedura negoziata, si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva, dell'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di *“Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione*

delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale” – Importo Progetto € 1.500.000”, all’Arch. Siro Gabriele CATALDI, con il ribasso offerto del 49,89% sull’importo a base d’asta di € 5.987,50, corrispondente ad € 3.000,33, oltre IVA e Cassa, con espressa rinuncia alle spese computate in € 512,50;

**VISTO** il Disciplinare di incarico professionale n. 7 del 17/12/2014 Prot. 14786;

**VISTO** il Collaudo tecnico- amministrativo (Relazione - verbali di visita - certificato di collaudo tecnico-amministrativo) con esito positivo redatto dal arch. all’Arch. Siro Gabriele CATALDI sottoscritto dall’impresa appaltatrice senza riserve ed eccezioni alcuna, dalla D.L. e dal R.U.P. in data 18/02/2015, trasmesso dal professionista in data 23/02/2015 – Prot. Gen. n. 2072;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 35/142/Reg. Gen. del 03/03/2015, con la quale si è preso atto del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 39/156//Reg. Gen. del 05/03/2015, con la quale si è proceduto alla liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** Quadro Economico Finale:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A1.	Importo lavori, oneri compresi		€ 1.170.504,84
	<b>Sommano</b>		
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.	<b>Spese generali</b>		
	(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):		
-	spese tecniche per supporto alla progettazione		
-	(cassa compresa)	€.	17.730,99
-	spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza		
	in fase di esecuzione, spese assistenza giornaliera		
	e contabilità (cassa compresa)	€.	38.914,30
-	spese tecniche per redazione perizia di variante		
	e direzione lavori, spese coord. Sicurezza in fase		
	di esecuzione, spese assistenza giornaliera e contabilità		
	(cassa compresa)	€.	7.020,32
-	I.V.A. su A1.	€	119.843,72
-	I.V.A. su B1.	€	13.522,20
-	spese pubblicità gara ed esito gara (IVA inclusa)	€	3.872,00
-	spese per collaudo statico (IVA e cassa comprese)	€	3.630,00
-	spese collaudo tecnico amministrativo		
-	(IVA e cassa comprese)	€	3.806,82
-	spese per oneri di commissione gara		
	(IVA e cassa comprese)	€.	10.000,00
-	Spese per pareri e autorità	€.	839,20
-	Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006	€.	<u>11.229,65</u>
	<b>sommano</b>		€ <u>230.409,20</u>
			€ <b>1.400.914,04</b>
	<b>Economie rivenienti dall’omologazione della spesa</b>		€ <u>43.257,01</u>
	<b>Totale Importo effettivo finanziato</b>		€ <b>1.444.171,05</b>
	<b>Economie a seguito della rimodulazione del Q.E. post gara gara</b>		€ <u>55.828,95</u>
	<b>Totale Progetto</b>		€ <b>1.500.000,00</b>

**Da cui si evince che le economie risultano € 55.828,95 rivenienti dal Q.E. post gara ed 43.257,01**

**rivenienti dall' omologazione, pertanto complessivamente pari ad € 99.085,96**

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2001, n. 267, T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;  
**VISTO** l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**CONSIDERATO** che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 1.400.914,04 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 1.400.914,04 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 1.400.914,04 è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013														
Determinazioni di Liquidazione							Mandati di pagamento							
Det	N	666	Del	13.10.11	Spese per parere sanitario	€	239,20	mand	N	1165	Del	17.10.11	€	239,20
Det	N.	33	Del	19.01.12	Spese pubbl. AVVISI DI GARA	€	2.057,00	mand	N	758	Del	21.06.12	€	2.057,00
Det	N	135	del	01.03.12	Spese contributo Autorità Vigilanza LL.PP	€	600	mand	N	1133	del	19.10.12	€	600,00
Det	N	445	Del	29.08.12	Spese pubbl. ESITO DI GARA	€	1.815,00	mand	N	938	del	5.09.12	€	1.815,00
Det	N	446		29.08.12	Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento	€	258.330,46	mand	N	966	del	13.09.12	€	158.400,00
								mand	N	967	del	13.09.12	€	99.930,46
Det	N	491	del	14.09.12	Liquidazione acconto competenze prestazioni tecniche	€	24790,48	mand.	N	1024	del	19.09.12	€	4.970,68
								mand.	N	1025	del	19.09.12	€	19,819,8
Det	N	500	del	24.09.12	Liquidazione compenso commissari di gara	€	10.000,00	mand	N	1083	del	16.10.12	€	5.000,00
								mand	N	1084	del	16.10.12	€	5.000,00
Det	N	519	del	03.10.12	Liquidazione competenze professionali Disciplinare	€	16.500,00	mand	N	1132	del	19.10.12		16.500,00



					strutture.																	
Det	N	153	del	05.03.15	Liquidazione compenso professionale per collaudo tecnico amministrativo	€	3.806,82	mand	N	332	del	31.3.15	€	3.806,82								
Det	N	156	del	05.03.15	Liquidazione incentivi art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	11.229,65	mand	N	510	del	19.5.15	€	8.488,02								
								mand	N	517	del	19.5.15	€	2.020,15								
								mand	N	533	del	19.5.15	€	721,48								
<b>Totale</b>						<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>							<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>						
<b>In uno</b>						<b>Totale Liquidazioni</b>	<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>							<b>totale pagamenti</b>	<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>					

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € **1.371.880,50** ed in particolare:

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 647 del 20.08.2012 di € 505.459,87;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 220 del 01.03.2013 di € 433.251,32;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 584 DEL 04.07.2013 di € 433.089,31;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

**Visto** il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere in merito,

#### D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI OMOLOGARE** in complessivi € 1.400.917,04 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto **“Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale” – Importo Progetto € 1.500.000,00” – Codice Operazione MIR6.200086 - Pratica V71MWL7 – CUP (Codice Unico di Progetto): B23F09000450006**
3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 1.400.914,04 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € <b>1.400.914,04</b> è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013																		
Determinazioni di Liquidazione										Mandati di pagamento								
Det	N	666	Del	13.10.11	Spese per parere sanitario	€	239,20	mand	N	1165	Del	17.10.11	€	239,20				
Det	N	33	Del	19.01.12	Spese pubbl. AVVISI DI GARA	€	2.057,00	mand	N	758	Del	21.06.12	€	2.057,00				
Det	N	135	del	01.03.12	Spese contributo Autorità Vigilanza LL.PP	€	600	mand	N	1133	del	19.10.12	€	600,00				
Det	N	445	Del	29.08.12	Spese pubbl. ESITO DI GARA	€	1.815,00	mand	N	938	del	5.09.12	€	1.815,00				
Det	N	446		29.08.12	Approvazione 1° SAL e	€	258.330,46	mand	N	966	del	13.09.12	€	158.400,00	99.930,46			

					liquidazione 1° certificato di pagamento			mand	N	967	del	13.09.12	€	
Det	N	491	del	14.09.12	Liquidazione acconto competenze prestazioni tecniche	€	24790,48	mand.	N	1024	del	19.09.12	€	4.970,68
								mand.	N	1025	del	19.09.12	€	19,819,8
Det	N	500	Del	24.09.12	Liquidazione compenso commissari di gara	€	10.000,00	mand mand	N N	1083 1084	del del	06.10.12 16.10.12	€ €	5.000,00 5.000,00
Det	N	519	del	03.10.12	Liquidazione competenze professionali Disciplinare Incarico n. 3/2009	€	16.500,00	mand	N	1132	del	19.10.12		16.500,00
Det	N	522	del	05.10.12	Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° certificato di pagamento	€	230,438,85	mand	N	1079	del	09.10.12	€	230438,85
Det	N	710	del	21.12.12	Approvazione 3° SAL e liquidazione 3° certificato di pagamento	€	209.132,45	mand	N	237	del	04.13.13	€	209.132,45
Det	N	132	del	05.03.13	Approvazione 4° SAL e liquidazione 4° Certificato di pagamento	€	199.888,17	mand.	N	246	del	06.03.13	€	199.888,17
Det	N	143	del	08.03.13	Liquidazione competenze professionali per D.L. e sicurezza	€	8.808,80	mand.	N	907	del	27.08.13	€	8.808,80
Det	N	439	del	12.08.13	Approvazione 5° SAL e liquidazione 5° Certificato di pagamento	€	199.020,20	mand	N	908	del	29.08.13	€	199.020,20
Det	N	494	del	30.09.13	Liquidazione competenze professionali per perizia di variante	€	8.494,59	mand	N	1234	del	03.12.13	€	8.494,59
Det	N	553	del	25.10.13	Approvazione 6° e ultimo	€	187.099,27	mand	N	1092	del	29.10.13	€	187099,27

					SAL e liquidazione 6° certificato di pagamento													
Det	N	255	del	11.04.14	Saldo competenze professionali Disciplinare d'incarico n.3/09	€	4.995,45	mad	N	1139	Del	22/10/14	€	4.995,45				
Det	N	256	del	14.04.14	Liquidazione saldo competenze prestazioni tecniche	€	13.598,49	mand.	N	457	del	18.04.14	€	5.011,76				
								mand.	N	458	del	18.04.14	€	8.586,73				
Det	N	347	del	15.05.14	Approvazione stato finale e liquidazione saldo ditta	€	6.439,16	mand	N	593	del	06.06.14	€	4.656,74				
								mand	N	552	del	20.05.15	€	1.316,74				
Det	N	141	del	03.03.15	Liquidazione competenze professionali per collaudo statico delle strutture.	€	3.630,00	mand	N	491	del	14.05.15	€	3.630,00				
Det	N	153	del	05.03.15	Liquidazione compenso professionale per collaudo tecnico amministrativo	€	3.806,82	mand	N	332	del	31.3.15	€	3.806,82				
Det	N	156	del	05.03.15	Liquidazione incentivi art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	11.229,65	mand	N	510	del	19.5.15	€	8.488,02				
								mand	N	517	del	19.5.15	€	2.020,15				
								mand	N	533	del	19.5.15	€	721,48				
<b>Totale</b>						<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>							<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>		
<b>In uno</b>						<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>							<b>totale pagamenti</b>	<b>€</b>	<b>1.400.914,04</b>		

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per **€ 1.400.914,04**.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio competitività e sistemi produttivi , Ufficio Aree Industriali e Produttive, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari, per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa d’atto della omologazione della spesa e all’erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in questione.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

PS/sp

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 04/06/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/06/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 654 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/06/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---