

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 242 del Reg.

Data 20/10/2014

N. 698 del Reg. Generale

#### OGGETTO

“Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” – Importo Progetto e 360.000,00 – Approvazione 4° S.A.L. e liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 della quarta ed ultima rata a tutto il 26.03.2014 – Ditta GUIDA Giovanni, da Copertino.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Progetto Definitivo-Esecutivo, approvato con Deliberazione di G.C. N. 16 del 22.02.2011, relativo ai “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” dell’importo complessivo pari ad € 360.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch. PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. dell’Arch. Alfredo Caraccio – n. 932 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, corredato dal seguente Quadro Economico dei lavori:

**IMPORTO LAVORI**

A1. Importo lavori a base d’appalto	€ 287.193,72
<u>A2. Oneri per la sicurezza compresi nella stima</u>	<u>€ 3.731,61</u>
Stima lavori	€ 290.925,33
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 6.389,84
(Totale oneri per la sicurezza € 10.121,45)	<hr/>
<b>Sommano</b>	<b>€ 297.315,17</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>	
B1 Imprevisti	€ 3.650,73
B2. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06 (0,5% su A1+A2+A2.2)	€ 1.486,58
B3. Attività di supporto in fase di progettazione Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza in fase di progettazione	€ 19.000,00
B4. Spese per pubblicità	€ 1.500,00
B5 Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.500,00
B6. Oneri previdenziali: CNPAIA 2% su B3, B5,	€ 430,00
B7. I.V.A. 10% sui lavori	€ 29.731,52
<u>B8. I.V.A. 20% su B3, B5, B6</u>	<u>€ 4.386,00</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 62.684,83</b>
<b>Totale Importo Progetto</b>	<b>€ 360.000,00</b>

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, pubblicata in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell’incentivo ex art. 92 comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l’aliquota prevista nel Quadro economico, sarà adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;

**DATO ATTO:**

- **che** l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2010/2012 – Elenco Annuale 2010”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 77 del 27.04.2010 così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14.10.2010;
- **che** l’intervento è finanziato con i proventi dei contributi per gli impianti fotovoltaici delle ditte Belpower e Italgest rispettivamente per €200.000,00 e €160.000,00 - Intervento 2-09-01-01/ 2687 “Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

**VISTA** la propria Determinazione n. 47/178/Reg. Gen. del 23/02/2011 – Determina a contrattare -, con la quale sono state approvate le procedure di gara e il Bando di Gara, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante *ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)* ai sensi dell’ art. 82 *comma 2 lett.b)* del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Verbale di Gara in data 29/03/2011, Prot. n. 4654, dal quale si evince che la ditta “COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756, è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso % del 31,845 sul prezzo a base d’asta di € 287.193,72 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 195.736,88, come di seguito distinto:

**Ribasso percentuale 31,845 sull'importo a base d'asta di € 287.193,72 :**  
**(Importo al netto del ribasso +oneri= € 205.858,33 (al netto d'I.V.A.))**

- Importo Lavori al netto del ribasso	€ 195.736,88
- I.V.A. 10%	€ 19.573,69
Sommano	€ 215.310,57
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.121,45
- I.V.A. al 10%	€ 1.012,14
	€ 11.133,59
Totale Importo appalto (I.V.A. al 10% compresa)	<b>€ 226.444,16</b>

**VISTA** la propria Determinazione n. N. 68/265/Reg. Gen. del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Verbale di Gara in data 29/03/2011, e l'aggiudicazione in via definitiva alla Ditta "COSTRUZIONI GUIDA Giovanni" da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756;

**VISTO** il CUP (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004**, come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3;

**VISTO** il C.I.G.: **1190789E27**;

**VISTO** il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, come di seguito si riporta:

**A. IMPORTO LAVORI**

A1. Importo lavori a seguito di ribasso del 31,845%	€ 195.736,88
A2. Oneri per la sicurezza compresi nella stima	€ 3.731,61
Stima lavori	€ 202.468,49
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 6.389,84
(Totale oneri per la sicurezza € 10.121,45)	
<b>Sommano</b>	<b>€ 208.858,33</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1. Imprevisti	€ 3.650,73
B2. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06 (2% su A1+A2+A2.2 di progetto)	€ 5.946,30
B3. Attività di supporto in fase di progettazione Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza in fase di progettazione	€ 19.000,00
B4. Spese contributo Autorità	€ 225,00
B5. Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.500,00
B6. Oneri previdenziali: CNPAIA 2% su B3, B5,	€ 430,00
B7. I.V.A. 10% sui lavori	€ 20.885,83
B8. I.V.A. 20% su B3, B5, B6	€ 4.386,00
B9. economie di gara	€ 94.117,81
<b>Sommano</b>	<b>€ 151.141,67</b>
<b>Totale Importo Progetto</b>	<b>€ 360.000,00</b>

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, pubblicata in GU n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell'incentivo ex art. 92 comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l'aliquota prevista nel Quadro economico, è stata adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;

**VISTO** il Contratto d'appalto – n. 1558 di Rep. del 23/07/2011, registrato a Lecce il 11/07/2011 al

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 01.07.2011;

**VISTA** la Determinazione 3/10/Reg. Gen. in data 12.01.2012 del Responsabile del V Settore con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2011 dell'importo netto di € 62.076,65, redatto dal Direttore dei Lavori e la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 della prima rata ammontante ad € 61.766.00, oltre IVA al 10% per € 6.176,00, in uno quindi € 67.942,60, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

**DATO ATTO** che l'impresa appaltatrice "GUIDA GIOVANNI", con nota in data 2.04.2012, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4617 in data 12.04.2012, ha chiesto lo stralcio delle forniture comprese nel Q.E, stante l'impossibilità di assicurare le stesse entro i termini contrattuali;

**VISTO** che i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:

- Dal 12/08/2011 al 12/09/2011;
  - Dal 15/10/2011 al 26/03/2012;
  - Dal 19/05/2012 al 18/06/2012;
  - Dal 01/08/2012 al 03/10/2013,
- pertanto nuova scadenza del tempo utili il 22/11/2013;

**VISTA** la propria determinazione n. 114/444/Reg. Gen. del 29/08/2013, con la quale veniva approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 09.05.2012 dell'importo netto di € 229.723,08, redatto dal Direttore dei Lavori e approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 della prima rata ammontante ad € 96.145,00, oltre IVA al 10% per € 9.614,50, in uno quindi € 105.759,50, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

**VISTA** la propria determinazione n. 69/215/Reg. Gen. del 01/04/2014, con la quale veniva approvato il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/11/2013 dell'importo netto di € 239.292,22, redatto dal Direttore dei Lavori e approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 della terza rata ammontante ad € 80.184,00, oltre IVA al 10%;

**VISTO** il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26.03.2014 dell'importo netto di € 254.843,64, redatto dal Direttore dei Lavori;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 4 della quarta ed ultima rata ammontante ad € 15.474,00, comprensiva di € 10.907,77 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

**VISTO** il D.U.R.C. prot. n. 30894520, rilasciato in data 31.07.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale di Lecce – C.I.P. N. 20120305631760 dal quale si evince che la Ditta GUIDA Giovanni è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile;

**VISTA** la Fattura n. 25/2014 del 03/10/2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 11699 in data 07/10/2014, di € 15.475,00, oltre I.V.A. al 10% di € 1.547,50, in uno € 17.022,50;

**VISTI** i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **C.U.P.** (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004**;
- **C.I.G.:** **1190789E27**;
- **Ditta:** **GUIDA Giovanni**;
- **P.I.V.A.:** **01429490756**;
- **IBAN:** **IT76 K 02008 79582 000020004546**;
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato:** **GUIDA Giovanni**;
- **C.F. GDU GNN 56H23 C978L**;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;  
VISTO il D.P.R. 207/2010,

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa esposti, il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26.03.2014 dell'importo netto di € 254.843,64, redatto dal Direttore dei Lavori relativo al Progetto "*Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell'area annessa al Convento Madonna della Visitazione*" dell'importo complessivo pari ad € 360.000,00.
2. **DI APPROVARE**, altresì, il Certificato di Pagamento N. 4 della quarta ed ultima rata ammontante ad € 15.474,00, comprensiva di € 10.907,77 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%.
3. **DI LIQUIDARE** alla Ditta GUIDA Giovanni l'importo del 4° Certificato di pagamento ammontante ad € 15.474,00, comprensiva di € 10.907,77 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 1.547,50, in uno quindi € 17.022,40, a saldo Fattura n. 25/2014 del 03/10/2014.
4. **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
  - **C.U.P.** (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004;**
  - **C.I.G.:** **1190789E27;**
  - **Ditta:** **GUIDA Giovanni;**
  - **P.I.V.A.:** **01429490756;**
  - **IBAN:** **IT76 K 02008 79582 000020004546;**
  - **Responsabile ad operare sul conto dedicato:** **GUIDA Giovanni;**
  - **C.F. GDU GNN 56H23 C978L.**
5. **DI PORRE** l'onere della spesa sull'Intervento 2-09-01-01/ 2687 "Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
6. **DI TRAMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**PS/ps**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 20/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/10/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1293 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/10/2014

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---