

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.**

N. 102 del Reg.

Data 03/07/2012

N. 397 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” - Importo complessivo pari ad € 2.475.000,00 – Approvazione atti di contabilità Stato finale – Liquidazione credito spettante alla Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l. – Svincolo Polizza Fidejussoria.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

Che con nota della Regione Puglia pervenuta il 23.06.2009, Prot. Gen. 9376, la stessa comunicava il finanziamento di €2.475.000,00 a valere sui fondi P.O.R. Puglia 2000-2006 Mis. 1.1 Azione 5 degli interventi di adeguamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali (FESR);

Che con Determina Dirigenziale n. 65/428 del 3.08.2009 è stato approvato il Bando n. 2/2009, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per “l’affidamento dell’incarico di “Rimodulazione del Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione lavori, sorveglianza, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, nonché di coordinamento della sicurezza e di responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione lavori, a soggetti esterni a questo Comune di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, 91 c.1 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i” per le opere **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00;**

Che con Determina Dirigenziale n. 87/585 del 27.08.2009 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto all’ATI ETACONS s.r.l. e Arch. Angelo Colletta;

VISTO il Disciplinare per il conferimento d’incarico professionale per la rimodulazione del Progetto Definitivo, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori delle opere **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00** sottoscritto dalle parti in data 13.11.2009 N. Rep. 1526 registrato a Lecce il 26.11.2009 al n. 385 Serie 1[^] Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il Progetto Definitivo relativo all’ *“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”* dell’importo complessivo pari ad € 2.475.000,00, redatto dall’Ing. STASI Primo – n. 842 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce – e dall’Arch. COLLETTA Angelo – n. 841 Ordine degli Architetti P.P. e C. Provincia di Lecce – e presentato in data 27.11.2009 con nota Prot. Gen. n. 16323, e approvato definitivamente ai sensi del combinato art. 11, c. 1, lett. a), del D.P.R. 327/2001, art. 16, c. 3, della L.R. 13/2001, art. 12, c. 3, della L.R. 22.02.2005 n. 3 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2010;

VISTO il Progetto Esecutivo relativo all’ *“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”* dell’importo complessivo pari ad € 2.475.000,00, redatto dall’Ing. STASI Primo – n. 842 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce – e dall’Arch. COLLETTA Angelo – n. 841 Ordine degli Architetti P.P. e C. Provincia di Lecce – e presentato in data 16.04.2010 con nota Prot. Gen. n. 5709;

VISTA la Validazione redatta ai sensi dell’art. 112 e della Sezione IV del D.Lgs. 163/2006 ex art. 47 e 48 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Ing. Primo Stasi legale rappresentante dell’ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta in data 19.04.2010 Prot. Gen. 5732;

VISTO che con Determina Dirigenziale n. 41/286 Reg. Gen. del 4.05.2010 è stato approvato il Bando n. 01/2010 (CUP B09000190006 – CIG 0476391A47) predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento dei lavori relativi all’ **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00**, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;

VISTE le risultanze della gara per l'affidamento dei lavori relativi all'“**Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche**” – **Importo progetto Euro 2.475.000,00**, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, indetta con Bando n. 01/2010 (CUP B23B09000190006 – CIG 0476391A47), approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 41/286 Reg. Gen. del 4.05.2010, rivenienti dai verbali della Commissione Giudicatrice;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 61/455 Reg. Gen. del 24.06.2010, con la quale sono stati affidati in via definitiva alla Ditta IPR Costruzioni s.a.s. di Persano Antonio & C da Salice Salentino i lavori relativi all'“**Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche**” che ha offerto un ribasso pari al 6,19% sull'importo a base d'asta di €1.899.713,30 e quindi per un importo pari a €. 1.782.121,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 37.286,10, oltre iva come per legge;

VISTO il contatto d'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi all' “**Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche**” sottoscritto dalle parti in data 13.10.2010 N. Rep. 1543 registrato a Lecce il 25.10.2010 N. 810 Serie I[^] - Mod. 263 –Atti Pubblici;

DATO ATTO che:

in data 21.10.2010 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, giusto Processo Verbale di Consegna, redatto ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 554/1999;

in data 29.10.2010 si è acquisito il Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente sottoscritto dalle parti e vistato dal R.U.P.

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 199 del 16.12.2010, con la quale si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta.

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 54/191/Reg. Gen. del 02/03/2011, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2/02/2011 dell'importo netto di € 816.781,78, redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta e presentato in data 07/02/2011 ed acquisito al Protocollo Generale al n. 1990 in data 09/02/2011 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della 1° Rata dell'importo di € 812.697,87, oltre IVA al 10% per € 81.269,78, in uno quindi € 893.967,65;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 87/356/Reg. Gen. del 09/05/2011, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/04/2011 dell'importo di € 1.198.008,82, redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta e presentato in data 28/04/2011, acquisito al Protocollo Generale al n. 6257 in data 28/04/2011 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della 2^ rata dell'importo di € 379.320,91, oltre IVA al 10% per € 37.932,09, in uno quindi € 417.253,00;

VISTA la propria Determinazione n. 121/553 del 22/08/2011, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva dell'importo di € 84.338,62, oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la Determinazione 135/6437Reg. Gen. del 29/09/2011, con la quale è stato approvato il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2011 dell'importo di € 1.615,795,99, redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta e presentato in data 22/09/2011, acquisito al Protocollo al n. 12283 in data 23/09/2011 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della 3^ Rata dell'importo di € 415.698,23, oltre I.V.A. al

10% di € 41.569,82, in uno € 457.268,05, relativa al 3° S.A.L., redatto dal R.U.P.;

VISTA la propria Determinazione n. 140/675/Reg. Gen., con la quale è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/10/2011 dell'importo di € 1.797.814,70, redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta e presentato in data 13/10/2011, acquisito al Protocollo al n. 13408 in data 13/10/2011 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della 4^ Rata dell'importo di € 181.108,62, oltre I.V.A. al 10% di € 18.110,86, in uno € 199.219,48, relativa al 4° S.A.L., redatto dal R.U.P.;

VISTA la nota in data 09.03.2012, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2981, con la quale il Sig. Persano Antonio, in qualità di Amministratore Unico della "I.P.R. COSTRUZIONI", comunica che ha trasformato la società da "s.a.s." in "s.r.l." e di aver assunto la seguente denominazione "I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Salice Salentino alla Via Milano n. 11 e di aver mantenuto invariati tutti gli altri dati inerenti la società, giusta atto di Rep. n. 65980 in data 24.02.2012 del Dott. Massimo Anglana, Notaio in Lecce;

VISTA la propria Determinazione n. 45/174/Reg. Gen. del 23.03.2012, con la quale è stato approvato il 5° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/12/2011 dell'importo di € 1.903.745,73, redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta e presentato in data 08.03.2012, acquisito al Protocollo al n. 2982 in data 09.03.2012 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 5 della 5^ Rata ed ultima rata dell'importo di € 105.401,37, oltre I.V.A. al 10%, relativa al 5° S.A.L., redatto dal R.U.P.;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori in data 04.01.2012, dal quale si evince che lavori hanno avuto termine il 23.12.2011 e pertanto in tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta presentato in data 04.06.2012;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 9.518,72, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

• Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 1.989.616,91
• A dedurre il ribasso d'asta del 6,19%	€ 123.157,29
• Per oneri per la sicurezza	<u>€ 37.286,10</u>
Restano netti	€ 1.903.745,72
• A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	<u>€ 1.894.227,00</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 9.518,72

VISTO l'attestato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale relativo alla richiesta del D.U.R.C. in data 28.06.2012, a seguito dell'inoltro on-line da parte dell'Ufficio - Protocollo Documento 19774357 del 28.06.2012 - C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) N. 20111227221235;

VISTA la Fattura n. 06/12 del 20.06.2012, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 7830 in data 20.06.2012, dell'importo di € 9.518,72, oltre I.V.A. al 10% di € 951,87, in uno € 10.470,59;

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): CUP B23B09000190006;**
- **C.I.G.: CIG 0476391A47;**
- **P. I.V.A. Ditta I.P.R. Costruzioni di Persano Antonio & C: 03339080750;**
- **IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio;**

RAVVISATA l'opportunità di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'impresa I.P.R. COSTRUZIONI a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni - Polizza fideiussoria n. 2010/502123814, rilasciata in data 05.07.2010 dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA 817 di Lecce, dell'importo di € 90.971,00, pari al 50% dell'importo di € 181.940,71, perché impresa certificata ISO;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE Stato Finale dei lavori redatto dall'Ing. Primo Stasi dell'ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta presentato in data 04.06.2012 relativo ai lavori di **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”** dell'importo di Euro 2.475.000,00, dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 9.518,72, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

• Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 1.989.616,91
• A dedurre il ribasso d'asta del 6,19%	€ 123.157,29
• Per oneri per la sicurezza	<u>€ 37.286,10</u>
Restano netti	€ 1.903.745,72
• A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	<u>€ 1.894.227,00</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 9.518,72

2) DI LIQUIDARE alla Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l., da Salice Salentino, la somma complessiva di € 9.518,72, oltre I.V.A. al 10% di € 951,87, in uno € 10.470,59, a saldo fattura n. 06/12 del 20.06.2012, relativa allo Stato finale dei lavori.

3) DI DARE ATTO che alla spesa si fa fronte con l'intervento 2.09.04.01/2891 “Contributo statale per Progetto di Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione.

4) DI DARE ATTO che si procederà al pagamento previo accredito delle somme da parte della Regione Puglia.

5) DI DARE ATTO che d'ufficio è stata inoltrata on-line richiesta del D.U.R.C. in data 28.06.2012 – Protocollo Documento 19774357 del 28.06.2012 – C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) N. 20111227221235.

6) DI SVINCOLARE la cauzione definitiva, presentata dall'impresa I.P.R. COSTRUZIONI a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti

di trattenute o anticipazioni - Polizza fideiussoria n. 2010/502123814, rilasciata in data 05.07.2010 dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA 817 di Lecce, dell'importo di € 90.971,00, pari al 50% dell'importo di € 181.940,71, perché impresa certificata ISO.

7) DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): CUP B23B09000190006 ;**

- **C.I.G.: CIG 0476391A47;**

- **P. I.V.A. Ditta I.P.R. Costruzioni di Persano Antonio & C: 03339080750;**

- **IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485**

- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio.**

8) DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia – Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana – Servizio Lavori Pubblici, per gli adempimenti di competenza.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 03/07/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 802 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
