

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 39 del Reg.

Data 15/03/2017

N. 128 del Reg. Generale

OGGETTO

P.O. FESR 2007/2013 – Asse VII – Linea d'intervento 7.2 – Azione 7.2.1 – “Recupero dell'immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione” - € 607.949,76 – CUP: B22E11000090006 - CIG: 52343122E8 - Omologazione spesa sostenuta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **che** in data 14.11.2012 veniva sottoscritto apposito “*Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Salice Salentino*”, trasmesso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio con nota Prot. A00145/14/11/12 n. 11114, relativamente all’intervento di rigenerazione territoriale “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, ammesso a finanziamento regionale P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.2 – Azione 7.2.1 con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 631 dell’11.10.2012 per l’importo pari ad € **600.000,00** a fronte di un investimento complessivo di € **607.949,76** di cui € **7.949,76** quale quota di cofinanziamento comunale;
- **che** all’intervento veniva assegnato il seguente Codice Unico Progetto (CUP) B22E11000090006;
- **che** con Deliberazione di G.C. n. 141 del 3.10.2012 veniva approvato il Progetto Preliminare dei lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, adeguato alle prescrizioni regionali contenute nel disciplinare anzidetto, dell’importo complessivo di € 607.949,76 di cui € 444.200,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 163.749,76 quali somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dall’Ing. Carlo PATRIZIO e dall’Arch. Raffaele GUIDO;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore 182/669 Reg Gen del 11.12.2012 veniva approvata procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e/o redazione certificato di regolare esecuzione nonché di “*Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione*”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, dell’importo complessivo di progetto di € 607.949,76;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore 182/669 Reg Gen del 11.12.2012 veniva affidato incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e/o redazione certificato di regolare esecuzione nonché di “*Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione*”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, dell’importo complessivo di progetto di € 607.949,76, all’Arch. Raffaele GUIDO, n. 103 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce, e all’Ing. Francesco VITALE, n. 2412 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, per l’importo complessivo di € 60.808,19;
- **che** in data 19.12.2012 veniva formalizzato il disciplinare di incarico n. 12, Prot. Gen. n. 15024, con i suddetti professionisti;
- **che** in data 27.12.2012, Prot. Gen. n. 15214, i professionisti incaricati presentavano il Progetto Definitivo dei lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, dell’importo complessivo di progetto di € 607.949,76;
- **che** in data 6.05.2013 con nota Prot. n. 7601, acquisita agli atti dell’Ente in data 8.05.2013 al Prot. Gen. n. 5569, la Soprintendenza BAP di Lecce esprimeva parere favorevole con prescrizioni relativamente al Progetto Definitivo dei lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, dell’importo complessivo di progetto di € 607.949,76;
- **che** in data 6.06.2013, Prot. Gen. n. 6915, i professionisti incaricati presentavano il Progetto Esecutivo dei lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, dell’importo complessivo di progetto di € 607.949,76;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 94/356 Reg. Gen. del 27.06.2013, veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*”, redatto dall’Arch. Raffaele GUIDO e dall’Ing. Francesco VITALE;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 112/433 Reg. Gen. del 2.08.2013, veniva indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori “*Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*” – Importo Progetto € 607.949,76 – CUP B22E11000090006 – Bando di Gara n. 02/2013/UTC V;
- **che** alla gara veniva attribuito il Codice Identificativo Gara (GIC) 52343122E8;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 132/489 Reg. Gen. del 27.09.2013, veniva formalmente nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs.

- 163/2006 e s.m.i.;
- **che** con il verbale in data 23.10.2013, Prot. Gen. n. 12291, la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 11, c. 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al termine della procedura di selezione ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente;
 - **che** con verbale di gara in data 23.10.2013, Prot. Gen. n. 12291, la Commissione Giudicatrice ha determinato l'aggiudicazione provvisoria in favore della società "IPR COSTRUZIONI S.r.l." – P.I. 03339080750 – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano n. 11, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 74,28, con una ribasso percentuale del 3% sull'importo a base di gara di € 431.000,00, quindi per l'importo di € 418.070,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 13.200,00 e oltre I.V.A. nella misura di legge;
 - **che** non si sono riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
 - **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 171/556/Reg. Gen. del 28/10/2013 veniva approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di "*Recupero dell'immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione*" determinata dalla Commissione Giudicatrice in favore della società "IPR COSTRUZIONI S.r.l." – P.I. 03339080750 – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano n. 11, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 74,28, con una ribasso percentuale del 3% sull'importo a base di gara di € 431.000,00, quindi per l'importo di € 418.070,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 13.200,00;
 - **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 194/644/Reg. Gen. del 20/11/2013 veniva approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva in favore della società "IPR COSTRUZIONI S.r.l." – P.I. 03339080750 – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano n. 11, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 74,28, con una ribasso percentuale del 3% sull'importo a base di gara di € 431.000,00, quindi per l'importo di € 418.070,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 13.200,00;

VISTO il Contratto d'appalto n. 1581 di Rep. sottoscritto il 30.12.2013, Registrato il 17.01.2014 al n. 11/1 Serie 1^;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali*";

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" al V Settore Tecnico;

VISTO il "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTO il "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il “*Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Salice Salentino*”, sottoscritto il 14.11.2012, trasmesso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio con nota Prot. A00145/14/11/12 n. 11114;

RICHIAMATA la propria determinazione 103/303/Reg. Gen. del 05/05/2014 con la quale è stata rettificata la determinazione n. 47/160/Reg. Gen. del 07/03/2014, relativa alla rimodulazione del Q.E. a seguito del ribasso d’asta;

ACQUISITO che:

- in data 10/01/2014 giusto verbale di pari data, si procedeva alla consegna dei lavori;
- in data 20/01/2014, giusto verbale in pari data, si procedeva all’effettivo inizio dei lavori ;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 113/325/Reg. Gen. del 08.05.2014 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/03/2014 dell’importo netto di €105.325,22, redatto dal D.L. e presentato in data 04/04/2014, acquisito al Protocollo Generale al n. 4059 in pari data e l’ approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 1 dell’importo di € 104.798,00, oltre IVA al 10%;
- n. 173/489 /Reg. Gen. del 04.07.2014 con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 08.06.2014 dell’importo netto di € 238.194,80, redatto dal D.L. e presentato in data 03.07.2014, acquisito al Protocollo Generale al n. 7967 in pari data, e l’ approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 2 dell’importo netto di € 132.205,00, oltre I.V.A.;
- n. 13/55/Reg. Gen. del 30/01/2015, con la quale è stato approvato il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 09.01.2015 dell’importo netto di € 326.190,76, redatto dalla D.L. e presentato in data 13.01.2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 400 in pari data e approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3 della 3^ rata di acconto pari ad € 87.556,00, comprensiva di € 9.560,70 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- n. 27/129/Reg. Gen. del 26/02/2015, con la quale è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13.02.2015 dell’importo netto di € 416.625,72, redatto dalla D.L. e presentato in data 19.02.2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 197 e approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4 della 4^ rata di acconto pari ad € 87.556,00, comprensiva di € 12.211,36 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- n. 115/423/Reg. Gen. del 26/02/2015, con la quale è stato approvato il 5° e ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15.06.2015 dell’importo netto di € 450.355,62, redatto dalla D.L. e presentato in data 26.06.2015, acquisito al Protocollo Generale al n.6947 e approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 5 della 5^ e ultima rata di acconto pari ad € 33.561,00, comprensiva di € 13.200,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 30.06.2015, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati il 15.06.2015;

VISTA la propria determinazione n. 248/810/Reg. Gen. del 21/12/2015, con la quale veniva approvato lo stato finale - il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del saldo alla ditta;

VISTE inoltre le proprie determinazioni:

- N. 236/782/Reg. Gen. del 11/12/2015, relativa alla liquidazione di lavori effettuati con Ordine di servizio n. 2 alla ditta esecutrice I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L., per un importo complessivo di € 11.206,00 ;
- n. 245/800/Reg. Gen. del 16/12/2015, relativa alla liquidazione di competenze professionali per analisi e verifiche ai professionisti incaricati, Ing. Francesco Vitale e Arch. Raffaele GUIDO, per un importo complessivo di € 4.060,16;
- N. 54/178/Reg. Gen. del 23/03/2016, relativa alla liquidazione per lavori effettuati con Ordine di Servizio n. 3 alla Ditta "Santa Croce Restauri" di De Dominicis Rocco, per l'importo complessivo di € 4.442,00;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 594.943,85 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in questione;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 594.943,85 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di €. 607.949,76 è finanziata per € 600.000,00 con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013 Asse VII – Linea d'intervento 7.2 – Azione 7.2. e per € 7.949,76 quale quota di cofinanziamento con fondi del bilancio comunale:				
Determina liquidazione N° del	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
574 del 4.11.2013	Liquidazione contributo Autorità per la Vigilanza relativo alla gara per l'appalto dei lavori	225,00	1108 del 08/11/2013	225,00
325 del 08/05/2014	Approvazione 1° SAL e Liquidazione 1° Certificato di pagamento	€ 115.277,80	572 del 30/05/2014	115.277,80
387 del 04/06/2014	Liquidazione competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva, coord. sicurezza in fase di progett. e rilievi	€ 38.064,00	590 del 06/06/2014 591 del 06/06/2014	19.032,00 19.032,00
465 del 25/06/2014	Liquidazione competenze ai componenti Commissione Giudicatrice	€ 3.500,00	868 del 07/08/2014 869 del 07/08/2014	1.750,00 1.750,00
489 del 04/07/2014	Approvazione 2° SAL e Liquidazione 2° Certificato di pagamento	€ 145.425,50	741 del 11/07/2014	145.425,50
491 del 07/07/2014	Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.763,20	742 del 11/07/2014 743 del 11/07/2014	8.881,60 8.881,60
55 del 30/01/2015	Approvazione 3° SAL e liquidazione 3° Certificato di pagamento	€ 96.311,60	123 del 10/02/2015	96.311,60
131 del 26/02/2015	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (2° acconto)	€ 12.688,00	253 del 13/03/2015 254 del 13/03/2015	6.344,00 6.344,00
129 del 26/02/2015	Approvazione 4° SAL e liquidazione 4° Certificato di Pagamento	€ 98.981,30	248 del 11/03/2015	98.981,30
	Approvazione 5° e ultimo			

423 del 08/07/2015	SAL e Certificato di Pagamento n. 5	36.917,10	987 del 29/09/2015	36.917,10
540 del 14/09/2015	Liquidazione contributo all'ANAC relativo alla procedura per affidamento servizi di ingegneria	30,00	1351 del 14/12/2015	30,00
782 del 11/12/2015	Liquidazione fattura per lavori effettuati con Ordine di Servizio n. 2	11.206,00	461 del 18/04/2016	11.206,00
800 del 16/12/2015	Liquidazione competenze professionali per analisi e verifiche	4.060,16	93 del 03/02/2016 94 del 03/02/2016	2.030,08 2.030,08
811 del 21/12/2015	Liquidazione saldo competenze professionali per D.L., coord. sicurezza in fase di esecuzione e redazione Certificato di Regolare esecuzione	5.075,20	95 del 03/02/2016 96 del 03/02/2016	2.537,60 2.537,60
810 del 21/12/2015	Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, saldo alla Ditta	2.477,88	118 del 08/02/2016	2.477,88
178 del 23/03/2016	Liquidazione Fattura per lavori effettuati con Ordine di Servizio n. 3	4.442,00	460 del 18/04/2016	4.442,00
358 del 06/06/2016	Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	1.599,12	733 del 28/06/2016 733 del 28/06/2016	1.243,76 355,36
743 del 12/12/2016	Acquisto tramite MePA- CONSIP di n. 1 PC in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale	899,99	101 del 08/02/2017 102 del 08/02/2017	888,40 11,59
		594.943,85		594.943,85

Da cui si evince che le economie risultano € 5.056,15 rivenienti dall'importo del finanziamento di € 600.000,00-€ 594.943,85 (spese rendicontate e omologate).

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI, ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € **570.000,00** ed in particolare:

- Reversale d'Incasso N. 650 del 27/05/2014 di € 390.000,00;
- Reversale d'incasso N. 1041 del 12/11/2014 di € 180.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. *DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.*
2. **DI OMOLOGARE** in complessivi € 594.943,85 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto **“Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione” - € 607.949,76.**
3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 594.943,85 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di €. 607.949,76 è finanziata per € 600.000,00 con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013 **Asse VII – Linea d’intervento 7.2 – Azione 7.2.** e per € **7.949,76** quale quota di cofinanziamento con fondi del bilancio comunale:

Determina liquidazione N° del	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORT O MANDAT O Euro
574 del 4.11.2013	Liquidazione contributo Autorità per la Vigilanza relativo alla gara per l'appalto dei lavori	225,00	1108 del 08/11/2013	225,00
325 del 08/05/2014	Approvazione 1° SAL e Liquidazione 1° Certificato di pagamento	115.277,80	572 del 30/05/2014	115.277,80
387 del 04/06/2014	Liquidazione competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva, coord. sicurezza in fase di progett. e rilievi	38.064,00	590 del 06/06/2014 591 del 06/06/2014	19.032,00 19.032,00
465 del 25/06/2014	Liquidazione competenze ai componenti Commissione Giudicatrice	€ 3.500,00	868 del 07/08/2014 869 del 07/08/2014	1.750,00 1.750,00
489 del 04/07/2014	Approvazione 2° SAL e Liquidazione 2° Certificato di pagamento	145.425,50	741 del 11/07/2014	145.425,50
491 del 07/07/2014	Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione	17.763,20	742 del 11/07/2014 743 del 11/07/2014	8.881,60 8.881,60
55 del 30/01/2015	Approvazione 3° SAL e liquidazione 3° Certificato di pagamento	96.311,60	123 del 10/02/2015	96.311,60
131 del 26/02/2015	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (2° acconto)	12.688,00	253 del 13/03/2015 254 del 16/06/2015	6.344,00 6.344,00
129 del 26/02/2015	Approvazione 4° SAL e liquidazione 4° Certificato di Pagamento	€ 98.981,30	248 del 11/03/2015	98.981,30
423 del 08/07/2015	Approvazione 5° e ultimo SAL e Certificato di	36.917,10	987 del 29/09/2015	36.917,10

	Pagamento n. 5			
540 del 14/09/2015	Liquidazione contributo all'ANAC relativo alla procedura per affidamento servizi di ingegneria	30,00	1351 del 14/12/2015	30,00
782 del 11/12/2015	Liquidazione fattura per lavori effettuati con Ordine di Servizio n. 2	11.206,00	461 del 18/04/2015	11.206,00
800 del 16/12/2015	Liquidazione competenze professionali per analisi e verifiche	4.060,16	93 del 03/02/2016 94 del 03/02/2016	2.030,08 2.030,08
811 del 21/12/2015	Liquidazione saldo competenze professionali per D.L., coord. sicurezza in fase di esecuzione e redazione Certificato di Regolare esecuzione	5.075,20	94 del 03/02/2016 95 del 03/02/2016	2.537,60 2.537,60
810 del 21/12/2015	Approvazione stato finale, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, saldo alla Ditta	2.477,88	118 del 08/02/2016	2.477,88
178 del 23/03/2016	Liquidazione Fattura per lavori effettuati con Ordine di Servizio n. 3	4.442,00	460 del 18/04/2016	4.442,00
358 del 06/06/2016	Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	1.599,12	733 del 28/06/2016 733 del 28/06/2016	1.243,76 355,36
743 del 12/12/2016	Acquisto tramite MePA-CONSIP di n. 1 PC in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale	899,99	101 del 08/02/2017 102 del 08/02/2017	888,40 11,59
	totale	594.943,85		594.943,85

Da cui si evince che le economie risultano € 5.056,15 rivenienti dall'importo del finanziamento di € 600.000,00-€ 594.943,85 (spese rendicontate e omologate)

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € **594.943,85**.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Puglia – Assessorato Qualità del Territorio – Area politiche per la mobilità e qualità urbana – Servizio Assetto del Territorio - Via G. Gentile, 52 - 70126 – BARI, per gli adempimenti di competenza. per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa d'atto della omologazione della spesa e all'erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in questione.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

PS/sp

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 15/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/03/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO