

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 136 del Reg.

Data 22/08/2017

N. 425 del Reg. Generale

OGGETTO

Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Progetto Euro 1.000.000,00” - CUP B29D15000420002 - CIG 6421129347 - Approvazione Lista in economia per collegamento nuovo allaccio ENEL al Quadro Pompe di calore - Impegno e Liquidazione - CIG Z6C1FAB89D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che con la propria determinazione N. 4/35/Reg. Gen. del 28/01/2016, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Progetto Euro 1.000.000,00** alla società I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano, 8, classificatasi al primo posto con punti 71,54, con un'offerta economica del 4% sull'importo a base di gara di € 748.655,08, quindi per l'importo di € 718.708,88, oltre oneri per la sicurezza pari a € 22.558,31, in uno € 741.267,19, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 74.126,72, quindi complessivamente pari ad € 815.393,91;

che con determinazione del RUP n. 22/78/Reg. Gen. del 09.02.2016 è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

VISTO il Contratto d'appalto n. 1601 di Rep. sottoscritto in data 23/03/2016, registrato a Lecce il 05.04.2016 al n. 190 Serie 1[^] - Mod 263 A.P.;

CONSIDERATO che:

- in data 08.04.2016 si è proceduto alla formale consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

- in data 11.04.2016 i lavori di cui all'oggetto hanno avuto effettivo inizio;

VISTE le Determinazione del Responsabile del V Settore:

- n. 200/622/Reg. Gen. del 27.10.2016, con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione, alla Ditta appaltatrice, del 20% dell'importo contrattuale in virtù dell'art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013 n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n. 192/2014, convertito n. 11/2015, come da Certificato di pagamento n. 1 emesso il 12.07.2016, relativo all'anticipazione di € 148.253,44, oltre I.V.A. come per legge;

- n. 201/623/Reg. Gen. del 27/10/2016, con la quale veniva approvata la Perizia di Variante e schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

- n. 73/244/Reg. Gen. del 17/05/2017, con la quale è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 16.01.2017, redatto dalla D.L. dell'importo di € 202.147,14, presentato in data 20.01.2014 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 838 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della 2[^] rata di acconto dell'importo di € 162.590,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.860,42, oltre I.V.A., emesso il 31.01.2017 relativo al 1° S.A.L.;

- n. 82/263/Reg. Gen. del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il 2° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 10/05/2017, redatto dalla D.L. dell'importo di € 578.385,93, presentato in data 12.05.2017 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 5224 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3[^] rata di acconto dell'importo di € 303.196,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 16.768,27, oltre I.V.A., emesso il 16.05.2017 relativo al 2° S.A.L.;

- n. 91/282/Reg. Gen. del 01/06/2017, con la quale è stata approvata Perizia di Variante ed assestamento, con il seguente nuovo Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE

A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€	639.260,86
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	18.423,30
Somma	€	657.684,16

B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€	116.212,60
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.135,01
Somma	€	120.347,61

SOMMANO IN TOTALE I LAVORI	€	755.473,46
Somma in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2)	€	22.558,31
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI	€	778.031,77

C) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE	€	12.800,11	12.800,11
C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte dell'importo di € 15.424,27 pari all'1,2%)	€	10.496,98	
C.3) Spese per attività di indagini geologiche, sismiche, sondaggi ed elaborati specialistici	€	7.000,00	
C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici	€	5.000,00	
C.5) Spese per pubblicità	€	3.660,00	
C.6) Spese per collaudi	€	5.000,00	
C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecuzione)	€	76.705,52	
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)		107.862,50	€ 107.862,50
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7)	€	3.268,22	
C.9) I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8)	€	20.234,22	
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B)	€	77.803,18	
Somma	€		€ 101.305,62
Totale Somme a disposizione			€ 221.968,23
TOTALE IMPORTO			€ 1.000.000,00

CONSIDERATO:

Che a seguito di richiesta di nuova fornitura di energia elettrica per Kw 75 ed a seguito di sopralluogo da parte di tecnico dell'ENEL si rendevano necessari lavori di scavo per la posa interrata di tubazione al fine di rendere possibile l'allaccio da Via L. Roselli, su cui insiste l'armadietto, a Via G. Valente, entrata laterale della Scuola ove andava installato l'interruttore principale;

Che i tempi per l'effettuazione di detti lavori da parte dell'ENEL venivano stimati in giorni 50 e l'importo per realizzarli ammonta ad € 6.700,00, IVA compresa;

Che la realizzazione dei suddetti interventi da parte dell'ENEL comportava l'allungamento dei

tempi, in quanto la stessa doveva dotarsi di ulteriori autorizzazioni e permessi;

Che data l'urgenza di provvedere in merito e dato che Ditta appaltatrice, era presente in loco con uomini e mezzi, si chiedeva alla stessa di quantificare i lavori da eseguirsi con "lista di lavori in economia" da approvarsi a consuntivo da parte di questo Ente;

Che nel Quadro Economico alla voce "imprevisti", risultando una disponibilità di € 6.000,00, con la quale fare fonte alla spesa;

Che pertanto con nota pec in data 21.04.2017, prot. Gen. 4400, si invitava la Ditta appaltatrice IPR COSTRUZIONI s.r.l. a intervenire con somma urgenza, prendendo gli opportuni contatti con l'ENEL;

VISTA la "Lista in Economia" trasmessa dalla Direzione Lavori in data 28/07/2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8266, relativa ai lavori effettuati dalla predetta Ditta IPR per il collegamento del nuovo allaccio ENEL al Quadro Pompe di calore, dell'importo di € 6.050,00;

VERIFICATA la documentazione prodotta e ritenuto di dover approvare la suddetta Lista in Economia per il collegamento del nuovo allaccio ENEL al Quadro Pompe di calore, dell'importo di € 6.050,00;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali*";

VISTA la legge n. 15/2014 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014;

VISTO l'art. 161 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; **VISTO** il "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10/07/2017, Prot. Gen. n. 7593;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*";

VISTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z6C1FAB89D**;

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE - protocollo INAIL 7317115 - data richiesta 07/07/2017 - Scadenza validità 04/11/2017, attestante la Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03339080750 -, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S – I.N.A.I.L. e CNCE;

RITENUTO di dover determinare in merito:

- Impegnando la somma di € 6.050,00 sull'Intervento 2.02.01.09.003.04-06/2713 "Riqualficazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE", del corrente bilancio;
- Liquidando alla ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l. (P.I. 03339080750), la complessiva somma complessiva di € 6.050,00, previo presentazione di regolare fattura con espresso riferimento al presente atto;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni sopra esposte, la “Lista in Economia per il collegamento del nuovo allaccio ENEL al Quadro Pompe di calore, dell’importo di € 6.050,00” occorrente in fase di realizzazione dei “**Lavori di Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli**” - Importo progetto € 1.000.000,00.
3. **DI LIQUIDARE**, pertanto alla Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. . (P.I. 03339080750), la complessiva somma complessiva di € 6.050,00, IVA compresa, previo presentazione di regolare fattura con espresso riferimento al presente atto.
4. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi € 6.050,00, IVA compresa, sull’Intervento 2.02.01.09.003.04-06/2713 “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE”, del corrente bilancio.
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio lavori pubblici.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/08/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/08/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/08/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 23/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/08/2017

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 23/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO