

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 199 del Reg.

Data 09/11/2017

N. 605 del Reg. Generale

OGGETTO

**Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere
CIPE N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” –
Importo Progetto Euro 1.000.000,00” - CUP B29D15000420002 -
Approvazione Stato Finale e contabilità finale, Certificato di
Regolare esecuzione – Svincolo Polizza - Liquidazione saldo alla
ditta esecutrice, I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. - CIG 6421129347.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici del 7.08.2015 pubblicata sul BURP n. 1 5 pubblicata sul BURP n. 115 del 13.08.2015 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei comuni ammessi a finanziamento, tra i quali rientra anche il Comune di Salice Salentino per il progetto di **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00**”;

ATTESO che la medesima determina prevedeva, stante la scadenza perentoria per l’assunzione dell’OGV al 31.12.2015, che i comuni beneficiari avviassero le procedure per il completamento della progettazione e l’aggiudicazione dei lavori entro tali termini;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143/516/Reg. Gen. del 04/09/2015, con la quale, stante l’urgenza, si stabiliva di avviare la procedura di affidamento dell’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei Lavori di: **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00**” - da aggiudicarsi mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146/532/Reg. Gen. del 09/09/2015 con la quale veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’intervento di **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00**, ai professionisti che hanno offerto il maggior ribasso percentuale, ovvero all’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e all’arch. Angelo COLLETTA, per l’importo riveniente dal ribasso del 10% pari ad € 76.705,52, comprensivi di spese ed oneri accessori, oltre contributo INARCASSA ed escluso IVA, sull’importo a base d’asta di € 85.228,35 - **CIG 6384934637**;

VISTO il Disciplinare di incarico professionale N° 02 di Registro V Settore del 14/09/2015;

VISTA la propria determinazione n. 165/581/Reg. Gen. del 29/09/2015, con la quale veniva approvato il Progetto definitivo/esecutivo per il **“Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00**, redatto dall’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e dall’arch. Angelo COLLETTA e trasmesso in data 23.09.2015 Prot. Gen. 9755;

DATO ATTO

- **che** il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO – Responsabile dell’U.T.C. V Settore;
- che nell’elaborazione del quadro economico del progetto esecutivo si è tenuto conto delle indicazioni riportate all’art. 8 **“Ammissibilità delle spese”** dell’avviso pubblico pubblicato sul BURP n.46 del 02.04.2015;
- Che l’opera è finanziata con i fondi di cui alle Delibere CIP E n. 79/2012 e n. 92/2012- Accordo Di Programma Quadro – Settore Istruzione - Tramite la Regione Puglia – Intervento 2.02.01.09.003-04.06/2713 **“Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE”**, del corrente bilancio;
- Che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori pubblici anni 2015-2017 approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 17/08/2015;

VISTO che il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B29D15000420002** e il **CIG** è: **6384934637**, come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 187/646/Reg. Gen. del 27.10.2015, con la quale veniva indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori "Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli" – Importo Euro 1.000.000,00 – Bando di Gara n. 02/2015/UTC V - CIG: **6421129347**;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 233/758/R.G. del 07.12.2015, con la quale veniva formalmente nominata Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

VISTA la propria Determinazione n. 256/824/Reg. Gen. del 22.12.2015, con la quale si procedeva all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di "**Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli**" – **Importo Progetto Euro 1.000.000,00**" e all'approvazione dei verbali di gara;

VISTA la propria determinazione n. 4/35/Reg. Gen. del 28/01/2016, con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori predetti alla società I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano, 11, classificatasi al primo posto con punti 71,54, con un'offerta economica del 4% sull'importo a base di gara di € 748.655,08, quindi per l'importo di € 718.708,88, oltre oneri per la sicurezza pari a € 22.558,31, in uno € 741.267,19, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 74.126,72, quindi complessivamente pari ad € 815.393,91;

VISTO il Contratto d'appalto n. 1601 di Rep. sottoscritto in data 23/03/2016, registrato a Lecce il 05.04.2016 al n. 190 Serie 1^ - Mod 263 A.P.

DATO ATTO che:

- in data 08.04.2016 si procedeva alla formale consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

- con determinazione del RUP n. 22/78/Reg. Gen. del 09.02.2016 veniva approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

VISTI:

- la nota in data 07.06.2016 - Prot. 6128 di richiesta dell'anticipazione contrattuale del 20%;

- la propria determinazione n. 200/622/Reg. Gen. del 27.10.2016, con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione, alla Ditta appaltatrice, del 20% dell'importo contrattuale in virtù dell'art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013 n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n. 192/2014, convertito n. 11/2015;

- il Certificato di pagamento n. 1 emesso il 12.07.2016, relativo all'anticipazione di € 148.253,44, oltre I.V.A. come per legge;

- la propria determinazione n. 201/623/Reg. Gen. del 27.10.2016, con la quale veniva approvata la Perizia di Variante perla realizzare nuove categorie di opere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedute, dirette a garantire gli aspetti della sicurezza e migliorare la funzionalità di alcune componenti di progetto che comportano una migliore soluzione di problematiche sorte durante l'esecuzione dei lavori con il seguente nuovo quadro rimodulato a seguito della perizia:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE

A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 638.480,61
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.423,30
Sommano	€ 656.903,91

B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€ 117.064,08
--	---------------------

B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 4.135,01</u>
SOMMANO	€ 121.199,09
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1 + B.1)	€ 755.544,69
Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2)	€ 22.558,31
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA (A + B)	€ 778.103,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1) Imprevisti	€ 12.721,76 € 12.721,76
C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte dell'importo di € 15.424,27 pari all 2% di A+B)	€ 10.496,98
C.3) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi ed elaborati specialistici	€ 7.000,00
C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici	€ 5.000,00
C.5) Spese per pubblicità	€ 3.660,00
C.6) Spese per collaudi	€ 5.000,00
C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione)	<u>€ 76.705,52</u>
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)	€ 107.862,50 € 107.862,50
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7)	€ 3.268,22
C.9) I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8)	€ 20.234,22
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B)	<u>€ 77.810,30</u>
Sommano	<u>€ 101.312,74</u>
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 221.897,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 1.000.000,00

- l'art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- l'art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013 n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n. 192/2014, convertito n. 11/2015;

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"

- la tracciabilità dei flussi finanziari già agli atti dell'intervento;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del V Settore:

- n. 73/244/Reg. Gen. del 17/05/2017, con la quale è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 16.01.2017, redatto dalla D.L. dell'importo di € 202.147,14, presentato in data 20.01.2014 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 838 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della 2^ rata di acconto dell'importo di € 162.590,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.860,42, oltre I.V.A., emesso il 31.01.2017 relativo al 1° S.A.L.
- n. 82/263 /Reg. Gen. del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il 2° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 10/05/2017, redatto dalla D.L. dell'importo di € 578.385,93, presentato in data 12.05.2017 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 5224 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3^ rata di acconto dell'importo di € 303.196,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 16.768,27, oltre I.V.A., emesso il 16.05.2017 relativo al 2° S.A.L.;

VISTA la propria determina n. 91/282/Reg. Gen. del 01/06/2017, con la quale è stata approvata Perizia di Variante ed assestamento, con il seguente nuovo Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE

A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€	639.260,86	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	18.423,30	
Sommano	€	657.684,16	

B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta	€	116.212,60	
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.135,01	
Sommano	€	120.347,61	

SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1	€	755.473,46	
Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2)	€	22.558,31	
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA	€	778.031,77	

C) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE € **12.800,11** **12.800,11**

C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte dell'importo di € 15.424,27 pari all'2% di C.3) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi ed elaborati specialistici € **10.496,98**

C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici € **7.000,00**

C.5) Spese per pubblicità € **5.000,00**

C.6) Spese per collaudi € **3.660,00**

C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione) € **5.000,00**

Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7) € **76.705,52**

€ **107.862,50** € **107.862,50**

C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7) € **3.268,22**

C.9) I.V.A. (22% su C.3+C.6+C.7+C.8) € **20.234,22**

C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B) € **77.803,18**

Sommano € **101.305,62**

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € **221.968,23**

TOTALE IMPORTO € **1.000.000,00**

VISTA la propria determinazione n. 141/444/Reg. gen, del 01.09.2017, con la quale è stato approvato il 3° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31.07.2017, redatto dalla D.L., dell'importo di € 778.031,77, presentato in data 10.08.2017 ed acquisito al protocollo generale al n. 8737 in data 17.08.2017 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della 4^ rata dell'importo di € 160.102,17, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 22.558,31, oltre I.V.A. al 10% pari ad €16.010,22, in uno € 176.112,39, emesso il 21.08.2017 relativo al 3° S.A.L.;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori Prot. 8338, attestante che gli stessi hanno avuto termine il 31.07.2017;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 30.10.2017, attestante

che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

VISTO lo Stato Finale e contabilità finale dei lavori redatto dalla D.L., trasmesso il 03.11.2017, acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 11914;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 3.8901,16, riveniente dagli acconti corrisposti all'Impresa, come di seguito riportato:

- Importo complessivo dei lavori	€ 775.473,46
- Importo oneri per la sicurezza	€ <u>22.558,31</u>
Sommano	€ 778.031,77
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ <u>774.141,61</u>
Resta un credito all'Impresa pari ad	€ 3.890,16

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo all'impresa I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.(C.F. e P. IVA 03339080750), riveniente dallo stato finale e ammontate ad € 3.890,16, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 389,02, in uno € 4.279,18;

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE - protocollo INAIL 8544645 - data richiesta 09/08/2017 - Scadenza validità 07/12/2017, attestante la Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03339080750 -, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S – I.N.A.I.L. e CNCE;

RITENUTO:

- di dover approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 30.10.2017, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- di svincolare la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prodotta dalla I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 03339080750), ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 n. N127/00A0577561 di importo pari ad € 37.063,65, rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia n. 127 di Lecce - il 10/03/2016;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015;
- il D.Lgs

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

1. le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. **DI APPROVARE**, lo stato finale e contabilità finale dei lavori di "Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli" – Importo Euro 1.000.000,00", redatto dalla D.L. trasmesso il 03.11.2017, acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 11914, dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 3.8901,16, riveniente dagli acconti corrisposti all'Impresa, come di seguito riportato:

- Importo complessivo dei lavori	€ 775.473,46
----------------------------------	--------------

- Importo oneri per la sicurezza	€ <u>22.558,31</u>
Sommano	€ 778.031,77
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ <u>774.141,61</u>
Resta un credito all'Impresa pari ad	€ 3.890,16

3. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dalla Direzione Lavori in data 30.10.2017, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
4. **DI LIQUIDARE** all'impresa I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 03339080750), la somma ammontate ad € 3.890,16, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 389,02, in uno € 4.279,18, riveniente dallo stato finale.
5. **DI PROCEDERE** al pagamento previo presentazione di regolare fattura e previo accredito delle somme da parte della Regione Puglia, con espresso riferimento al presente atto.
6. **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva pari ad € 3.890,16, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 389,02, in uno € 4.279,18, sull'intervento 2.02.01.09.003.04-06/2713 "Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE" del corrente bilancio di previsione.
7. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prodotta dalla I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 03339080750), ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 n. N127/00A0577561 di importo pari ad € 37.063,65, rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia n. 127 di Lecce - il 10/03/2016.
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio lavori pubblici.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/11/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/11/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/11/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 10/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 10/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO