



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce



Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001
NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE
"PAPA GIOVANNI PAOLO II"

Committente

Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Area di intervento: SALICE SALENTINO

All. 18

Cronoprogramma Lavori

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00



R.U.P.

Arch. Alessandra NAPOLETANO

IL TECNICO

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

validazione del _____

data

27 Maggio 2020

AGGIORNAMENTO

Comune di Salice Salentino

Provincia di Lecce

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del parco giochi comunale Papa Giovanni Paolo II

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Salice Salentina, 20/05/2020

Il Tecnico
(Arch. Vincenzo CAPOCCELLO)

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Allestimento cantiere	2 g	2'000,00																			
2	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra nat ... del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale	1 g	79,17																			
3	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque form ... infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00	2 g	530,03																			
4	Demolizione di Cassetta di scarico e coperchio di water c ... ie e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	4 g	213,64																			
5	Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e termi ... per pezzo sanitario. rimozione di soli apparecchi sanitari	4 g	504,00																			
6	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qua ... ccorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero	4 g	982,10																			
7	Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, ... ra a perfetta regola d'arte. per uno spessore fino a cm 10	1 g	118,91																			
8	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impia ... i di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento	4 g	120,33																			
9	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di intonaco	7 g	7'168,98																			
10	Rimozione di struttura discontinua in legno con piccola ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	1 g	1'363,41																			
11	Rimozione di travetti in legno, di qualunque tipo e forma ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	1 g	200,61																			
12	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in ... di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili	2 g	1'473,03																			
13	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici	5 g	8'047,05																			
14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	1 g	130,80																			
15	Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di ... a d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione	1 g	113,40																			
16	Svellimento di apparecchi illuminanti e cavi elettrici	1 g	1'158,54																			
17	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	1 g	987,83																			
18	Rimozione di giochi bimbi presenti nel parco. È compresa ... il ripristino del terreno vegetale e quant'altro occorre.	1 g	495,59																			
19	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... o, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	5 g	1'196,00																			
20	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... cazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10%	5 g	3'403,80																			
21	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per forma ... bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.	2 g	1'783,66																			
22	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietile ... to di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno mm 315	3 g	2'879,88																			


ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... uto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50	3 g	443,82																				
24	Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbric ... raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 25	3 g	158,00																				
25	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.	2 g	646,80																				
26	Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura ... ta regola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di tufo	7 g	3'417,84																				
27	Posa in opera di centralini, cavi unipolari e multipolari, vavo terra	12 g	24'177,22																				
28	Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con imp ... ottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni	1 g	157,50																				
29	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ... perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 23	4 g	8'829,91																				
30	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... sseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m	2 g	838,17																				
31	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ... barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm	2 g	429,04																				
32	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35	1 g	849,00																				
33	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ... perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 10	1 g	209,89																				
34	Formazione di tracce fori per passaggio impianto elettrico	5 g	128,04																				
35	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... e scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano	5 g	1'615,52																				
36	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... e scale. Spessore 3 cm Travertino scuro Rapolato o Romano	4 g	2'433,11																				
37	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ... d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici esterne	9 g	14'620,32																				
38	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti inter ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	6 g	2'895,06																				
39	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in ... a perfetta regola d'arte. Pluviale in PVC diametro 100 mm	4 g	180,50																				
40	Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra le ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	7 g	6'063,70																				
41	Integrazione centrale idrica sita in prossimità del conta ... rre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.	1 g	948,09																				
42	Integrazione centrale idrica sita all'interno del fabbric ... rre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.	1 g	2'001,45																				
43	Lavaggio di vecchie pitture con uso di solvente. Incluso ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	1 g	53,00																				
44	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili e non	7 g	1'914,90																				

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
45	DFornitura e posa di rubinetteria e accessori bagno (colonna, dispenser, ecc)	6 g	8'041,45																									
46	Fornitura e posa in opera di infissi per finestra e porta ... er dare il manufatto montato e completo in ogni sua parte.	17 g	22'428,80																									
47	Tinteggiatura di superfici interne ed esterne, intonacate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	19 g	12'767,94																									
48	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plast ... a m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale.	1 g	1'998,79																									
49	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno ... gola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete	10 g	6'583,50																									
50	Fornitura e posa in opera di lavello da cucina in acciai ... e e perfettamente funzionante. E' incluso il miscelatore.	1 g	409,43																									
51	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo da installar ... are il lavoro finito. bocca della lunghezza di circa cm 20	1 g	89,00																									
52	Fornitura e posa in opera di porte di calcetto in tubolar ... orte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200.	1 g	475,00																									
53	Verniciaturapali illuminazione esterna	1 g	2'566,62																									
54	Attrezzature sportive e recinzione di un campo per il gio ... anche di ancoraggio della stessa e seggiolone per arbitro.	1 g	1'000,00																									
55	Manutenzione rete inferiore e superiore delimitazione cam ... are il lavori perfettamente finito, regolare e funzionante	8 g	3'156,38																									
56	Completamento impianto elettrico interno ed esterno agli edifici	10 g	10'925,26																									
57	Smobilizzo cantiere	2 g	1'043,73																									
<div><div></div><div>Previsione</div></div> <div><div></div><div>SAL</div></div>																												

— Previsione
— SAL


[illegible]

[illegible]




[illegible]

[illegible]




[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



Comune di Salice Salentino

Provincia di Lecce

Tabella Attività

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del parco giochi comunale Papa Giovanni Paolo II

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Salice Salentina, 20/05/2020

Il Tecnico
(Arch. Vincenzo CAPOCCELLO)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	2'000,00	1,115	1 gg	2 gg	2	2
Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra nat ... del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale	79,17	0,044	3 gg	3 gg	1	1
Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque form ... infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00	530,03	0,295	3 gg	13 gg	2	2
periodo 01	265,14	0,148	3 gg	3 gg	1	1
periodo 02	264,88	0,148	13 gg	13 gg	1	1
Demolizione di Cassetta di scarico e coperchio di water c ... ie e quant'altro per dare il avoro finito a regola d'arte.	213,64	0,119	6 gg	55 gg	4	4
periodo 01	53,41	0,030	6 gg	6 gg	1	1
periodo 02	53,41	0,030	14 gg	14 gg	1	1
periodo 03	53,41	0,030	27 gg	27 gg	1	1
periodo 04	53,41	0,030	55 gg	55 gg	1	1
Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e termi ... per pezzo sanitario. rimozione di soli apparecchi sanitari	504,00	0,281	6 gg	55 gg	4	4
periodo 01	126,00	0,070	6 gg	6 gg	1	1
periodo 02	126,00	0,070	14 gg	14 gg	1	1
periodo 03	126,00	0,070	27 gg	27 gg	1	1
periodo 04	126,00	0,070	55 gg	55 gg	1	1
Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qua ... ccorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero	982,10	0,547	7 gg	56 gg	4	4
periodo 01	245,53	0,137	7 gg	7 gg	1	1
periodo 02	245,53	0,137	14 gg	14 gg	1	1
periodo 03	245,53	0,137	28 gg	28 gg	1	1
periodo 04	245,53	0,137	56 gg	56 gg	1	1
Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, ... ra a perfetta regola d'arte. per uno spessore fino a cm 10	118,91	0,066	8 gg	8 gg	1	1
Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impia ... i di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento	120,33	0,067	8 gg	57 gg	4	4
periodo 01	30,11	0,017	8 gg	8 gg	1	1
periodo 02	30,11	0,017	15 gg	15 gg	1	1
periodo 03	30,11	0,017	28 gg	28 gg	1	1
periodo 04	29,99	0,017	57 gg	57 gg	1	1
Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di intonaco	7'168,98	3,995	9 gg	31 gg	7	7
periodo 01	2'048,26	1,141	9 gg	10 gg	2	2
periodo 02	2'048,26	1,141	16 gg	17 gg	2	2
periodo 03	3'072,47	1,712	29 gg	31 gg	3	3
Rimozione di struttura discontinua in legno con piccola ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	1'363,41	0,760	20 gg	20 gg	1	1
Rimozione di travetti in legno, di qualunque tipo e forma ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	200,61	0,112	20 gg	20 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in ... di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili	1'473,03	0,821	21 gg	34 gg	2	2
<i>periodo 01</i>	736,54	0,410	21 gg	21 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	736,49	0,410	34 gg	34 gg	1	1
Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici	8'047,05	4,484	83 gg	87 gg	5	5
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	130,80	0,073	90 gg	90 gg	1	1
Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di ... a d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione	113,40	0,063	91 gg	91 gg	1	1
Svellimento di apparecchi illuminanti e cavi elettrici	1'158,54	0,646	92 gg	92 gg	1	1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	987,83	0,550	93 gg	93 gg	1	1
Rimozione di giochi bimbi presenti nel parco. È compresa ... il ripristino del terreno vegetale e quant'altro occorre.	495,59	0,276	93 gg	93 gg	1	1
Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... o, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	1'196,00	0,666	10 gg	93 gg	5	5
<i>periodo 01</i>	239,25	0,133	10 gg	10 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	239,25	0,133	21 gg	21 gg	1	1
<i>periodo 03</i>	239,25	0,133	34 gg	34 gg	1	1
<i>periodo 04</i>	239,25	0,133	57 gg	57 gg	1	1
<i>periodo 05</i>	239,00	0,133	93 gg	93 gg	1	1
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... cazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10%	3'403,80	1,897	10 gg	93 gg	5	5
<i>periodo 01</i>	680,77	0,379	10 gg	10 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	680,77	0,379	21 gg	21 gg	1	1
<i>periodo 03</i>	680,77	0,379	34 gg	34 gg	1	1
<i>periodo 04</i>	680,77	0,379	57 gg	57 gg	1	1
<i>periodo 05</i>	680,71	0,379	93 gg	93 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per forma ... bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.	1'783,66	0,994	97 gg	98 gg	2	2
Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene ... to di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno mm 315	2'879,88	1,605	111 gg	113 gg	3	3
Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... uto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50	443,82	0,247	99 gg	101 gg	3	3
Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbric ... raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 25	158,00	0,088	99 gg	101 gg	3	3
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.	646,80	0,360	114 gg	115 gg	2	2
Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura ... ta regola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di tufo	3'417,84	1,905	17 gg	119 gg	7	7

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
	<i>periodo 01</i>	488,23	0,272	17 gg	17 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	976,47	0,544	27 gg	28 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	976,47	0,544	41 gg	42 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	976,67	0,544	118 gg	119 gg	2	2
Posa in opera di centralini, cavi unipolari e multipolari, vavo terra		24'177,22	13,473	16 gg	108 gg	12	12
	<i>periodo 01</i>	1'934,18	1,078	16 gg	16 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	4'110,13	2,290	23 gg	24 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	4'110,13	2,290	37 gg	38 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	6'044,31	3,368	64 gg	66 gg	3	3
	<i>periodo 05</i>	7'978,48	4,446	105 gg	108 gg	4	4
Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con imp ... ottofono. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni		157,50	0,088	120 gg	120 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ... perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 23		8'829,91	4,921	121 gg	126 gg	4	6
Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... sseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m		838,17	0,467	127 gg	128 gg	2	2
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ... barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm		429,04	0,239	127 gg	128 gg	2	2
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35		849,00	0,473	129 gg	129 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ... perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 10		209,89	0,117	14 gg	14 gg	1	1
Formazione di tracce fori per passaggio impianto elettrico		128,04	0,071	15 gg	63 gg	5	5
	<i>periodo 01</i>	25,61	0,014	15 gg	15 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	25,61	0,014	22 gg	22 gg	1	1
	<i>periodo 03</i>	25,61	0,014	36 gg	36 gg	1	1
	<i>periodo 04</i>	51,22	0,029	62 gg	63 gg	2	2
Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... e scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano		1'615,52	0,900	20 gg	69 gg	5	5
	<i>periodo 01</i>	322,66	0,180	20 gg	20 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	322,66	0,180	29 gg	29 gg	1	1
	<i>periodo 03</i>	646,43	0,360	43 gg	44 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	323,77	0,180	69 gg	69 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... e scale. Spessore 3 cm Travertino scuro Rapolato o Romano		2'433,11	1,356	20 gg	69 gg	4	4
	<i>periodo 01</i>	608,28	0,339	20 gg	20 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	1'216,56	0,678	43 gg	44 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	608,28	0,339	69 gg	69 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ... d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici esterne		14'620,32	8,147	22 gg	38 gg	9	11

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
	<i>periodo 01</i>	8'122,40	4,526	22 gg	28 gg	5	7
	<i>periodo 02</i>	3'248,96	1,811	34 gg	35 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	3'248,96	1,811	37 gg	38 gg	2	2
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti inter ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		2'895,06	1,613	29 gg	73 gg	6	6
	<i>periodo 01</i>	1'447,53	0,807	29 gg	31 gg	3	3
	<i>periodo 02</i>	482,40	0,269	41 gg	41 gg	1	1
	<i>periodo 03</i>	482,40	0,269	63 gg	63 gg	1	1
	<i>periodo 04</i>	482,74	0,269	73 gg	73 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in ... a perfetta regola d'arte. Pluviale in PVC diametro 100 mm		180,50	0,101	24 gg	72 gg	4	4
	<i>periodo 01</i>	45,17	0,025	24 gg	24 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	45,17	0,025	36 gg	36 gg	1	1
	<i>periodo 03</i>	45,17	0,025	62 gg	62 gg	1	1
	<i>periodo 04</i>	44,98	0,025	72 gg	72 gg	1	1
Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra le ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		6'063,70	3,379	21 gg	71 gg	7	7
	<i>periodo 01</i>	866,33	0,483	21 gg	21 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	1'732,46	0,965	30 gg	31 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	1'732,46	0,965	55 gg	56 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	1'732,46	0,965	70 gg	71 gg	2	2
Integrazione centrale idrica sita in prossimità del conta ... rre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.		948,09	0,528	135 gg	135 gg	1	1
Integrazione centrale idrica sita all'interno del fabbric ... rre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.		2'001,45	1,115	135 gg	135 gg	1	1
Lavaggio di vecchie pitture con uso di solvente. Incluso ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		53,00	0,030	76 gg	76 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili e non		1'914,90	1,067	34 gg	78 gg	7	7
	<i>periodo 01</i>	555,32	0,309	34 gg	35 gg	2	2
	<i>periodo 02</i>	268,09	0,149	42 gg	42 gg	1	1
	<i>periodo 03</i>	555,32	0,309	64 gg	65 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	536,17	0,299	77 gg	78 gg	2	2
DFornitura e posa di rubinetteria e accessori bagno (colonna, dispenser, ecc)		8'041,45	4,481	36 gg	80 gg	6	8
	<i>periodo 01</i>	1'367,05	0,762	36 gg	36 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	1'367,05	0,762	43 gg	43 gg	1	1
	<i>periodo 03</i>	2'653,68	1,479	66 gg	69 gg	2	4
	<i>periodo 04</i>	2'653,68	1,479	79 gg	80 gg	2	2
Fornitura e posa in opera di infissi per finestra e porta ... er dare il manufatto montato e completo in ogni sua parte.		22'428,80	12,499	36 gg	87 gg	17	17
	<i>periodo 01</i>	3'958,40	2,206	36 gg	38 gg	3	3

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
	<i>periodo 02</i>	6'595,20	3,675	55 gg	59 gg	5	5
	<i>periodo 03</i>	5'276,80	2,941	70 gg	73 gg	4	4
	<i>periodo 04</i>	6'598,40	3,677	83 gg	87 gg	5	5
Tinteggiatura di superfici interne ed esterne, intonacate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		12'767,94	7,115	42 gg	104 gg	19	27
	<i>periodo 01</i>	2'016,03	1,123	42 gg	44 gg	3	3
	<i>periodo 02</i>	1'343,99	0,749	65 gg	66 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	1'343,99	0,749	71 gg	72 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	2'016,03	1,123	79 gg	83 gg	3	5
	<i>periodo 05</i>	2'016,03	1,123	86 gg	90 gg	3	5
	<i>periodo 06</i>	2'016,03	1,123	93 gg	97 gg	3	5
	<i>periodo 07</i>	2'015,85	1,123	100 gg	104 gg	3	5
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plast ... a m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale.		1'998,79	1,114	135 gg	135 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno ... gola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete		6'583,50	3,669	41 gg	93 gg	10	10
	<i>periodo 01</i>	658,35	0,367	41 gg	41 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	1'975,05	1,101	62 gg	64 gg	3	3
	<i>periodo 03</i>	1'975,05	1,101	76 gg	78 gg	3	3
	<i>periodo 04</i>	1'975,05	1,101	91 gg	93 gg	3	3
Fornitura e posa in opera di lavello da cucina in acciai ... e e perfettamente funzionante. E' incluso il miscelatore.		409,43	0,228	72 gg	72 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo da installar ... are il lavoro finito. bocca della lunghezza di circa cm 20		89,00	0,050	72 gg	72 gg	1	1
Fornitura e posa in opera di porte di calcetto in tubolar ... orte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200.		475,00	0,265	147 gg	147 gg	1	1
Verniciaturapali illuminazione esterna		2'566,62	1,430	136 gg	136 gg	1	1
Attrezzature sportive e recinzione di un campo per il gio ... anche di ancoraggio della stessa e seggiolone per arbitro.		1'000,00	0,557	146 gg	146 gg	1	1
Manutenzione rete inferiore e superiore delimitazione cam ... are il lavori perfettamente finito, regolare e funzionante		3'156,38	1,759	139 gg	148 gg	8	10
Completamento impianto elettrico interno ed esterno agli edifici		10'925,26	6,088	44 gg	127 gg	10	10
	<i>periodo 01</i>	1'092,53	0,609	44 gg	44 gg	1	1
	<i>periodo 02</i>	2'185,05	1,218	69 gg	70 gg	2	2
	<i>periodo 03</i>	2'185,05	1,218	84 gg	85 gg	2	2
	<i>periodo 04</i>	2'185,05	1,218	98 gg	99 gg	2	2
	<i>periodo 05</i>	3'277,58	1,826	125 gg	127 gg	3	3
Smobilizzo cantiere		1'043,73	0,582	149 gg	150 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<p>Salice Salentina, 20/05/2020</p> <p>Tecnico Arch. Vincenzo CAPOCCELLO</p>						

Comune di Salice Salentino

Provincia di Lecce

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del parco giochi comunale Papa Giovanni Paolo II

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Salice Salentina, 20/05/2020

Il Tecnico
(Arch. Vincenzo CAPOCCELLO)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	1'000,00	1'000,00	0,557
2 gg	1'000,00	2'000,00	1,115
3 gg	344,31	2'344,31	1,306
6 gg	179,41	2'523,72	1,406
7 gg	245,53	2'769,25	1,543
8 gg	149,02	2'918,27	1,626
9 gg	1'024,13	3'942,40	2,197
10 gg	1'944,15	5'886,55	3,280
13 gg	264,88	6'151,43	3,428
14 gg	634,83	6'786,26	3,782
15 gg	55,72	6'841,98	3,813
16 gg	2'958,31	9'800,28	5,461
17 gg	1'512,36	11'312,65	6,304
20 gg	2'494,96	13'807,60	7,695
21 gg	2'522,89	16'330,49	9,100
22 gg	1'650,09	17'980,58	10,020
23 gg	3'679,54	21'660,12	12,070
24 gg	3'724,71	25'384,84	14,146
27 gg	2'292,12	27'676,96	15,423
28 gg	2'388,35	30'065,32	16,754
29 gg	1'829,33	31'894,64	17,774
30 gg	2'372,89	34'267,54	19,096
31 gg	2'372,90	36'640,43	20,418
34 gg	3'558,65	40'199,09	22,402
35 gg	1'902,14	42'101,23	23,462
36 gg	2'757,29	44'858,52	24,998
37 gg	4'999,01	49'857,53	27,784
38 gg	4'999,01	54'856,54	30,570
41 gg	1'628,98	56'485,52	31,477
42 gg	1'428,33	57'913,85	32,273
43 gg	2'970,55	60'884,40	33,929
44 gg	2'696,03	63'580,43	35,431
55 gg	2'364,68	65'945,10	36,749
56 gg	2'430,80	68'375,90	38,104
57 gg	2'269,05	70'644,95	39,368
58 gg	1'319,04	71'963,99	40,103
59 gg	1'319,04	73'283,03	40,838
62 gg	729,13	74'012,16	41,244
63 gg	1'166,36	75'178,52	41,894
64 gg	2'950,78	78'129,30	43,539
65 gg	2'964,42	81'093,72	45,191

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
66 gg	4'013,60	85'107,32	47,427
69 gg	3'351,42	88'458,74	49,295
70 gg	3'277,95	91'736,69	51,122
71 gg	2'857,42	94'594,12	52,714
72 gg	2'534,60	97'128,72	54,127
73 gg	1'801,94	98'930,66	55,131
76 gg	711,35	99'642,01	55,527
77 gg	926,44	100'568,45	56,043
78 gg	926,44	101'494,89	56,560
79 gg	1'998,85	103'493,73	57,674
80 gg	1'998,85	105'492,58	58,787
83 gg	3'601,10	109'093,68	60,794
84 gg	4'021,62	113'115,30	63,035
85 gg	4'021,62	117'136,92	65,276
86 gg	3'601,10	120'738,01	67,283
87 gg	3'601,10	124'339,11	69,290
90 gg	802,81	125'141,92	69,737
91 gg	771,75	125'913,67	70,167
92 gg	1'816,89	127'730,56	71,180
93 gg	3'733,49	131'464,05	73,260
94 gg	672,01	132'136,06	73,635
97 gg	1'563,84	133'699,90	74,506
98 gg	1'984,36	135'684,26	75,612
99 gg	1'293,13	136'977,39	76,333
100 gg	872,56	137'849,95	76,819
101 gg	872,56	138'722,51	77,305
104 gg	671,95	139'394,46	77,680
105 gg	1'994,62	141'389,08	78,791
106 gg	1'994,62	143'383,70	79,903
107 gg	1'994,62	145'378,32	81,014
108 gg	1'994,62	147'372,94	82,126
111 gg	959,96	148'332,90	82,661
112 gg	959,96	149'292,86	83,196
113 gg	959,96	150'252,82	83,731
114 gg	323,40	150'576,22	83,911
115 gg	323,40	150'899,62	84,091
118 gg	488,34	151'387,96	84,363
119 gg	488,34	151'876,30	84,635
120 gg	157,50	152'033,80	84,723
121 gg	2'207,48	154'241,27	85,953
122 gg	2'207,48	156'448,75	87,184

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
125 gg	3'300,00	159'748,75	89,023
126 gg	3'300,01	163'048,76	90,862
127 gg	1'726,13	164'774,89	91,823
128 gg	633,61	165'408,50	92,177
129 gg	849,00	166'257,50	92,650
135 gg	4'948,33	171'205,83	95,407
136 gg	2'566,62	173'772,45	96,837
139 gg	394,55	174'167,00	97,057
140 gg	394,55	174'561,55	97,277
141 gg	394,55	174'956,10	97,497
142 gg	394,55	175'350,64	97,717
143 gg	394,55	175'745,19	97,937
146 gg	1'394,55	177'139,74	98,714
147 gg	869,55	178'009,29	99,198
148 gg	394,55	178'403,84	99,418
149 gg	521,87	178'925,70	99,709
150 gg	521,87	179'447,57	100,000
Salice Salentina, 20/05/2020			
<p style="text-align: center;">Tecnico Arch. Vincenzo CAPOCCELLO</p>			