

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 261 del Reg.

Data 06/11/2014

N. 741 del Reg. Generale

#### OGGETTO

“Lavori di manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 17.11.2009” – Importo Progetto € 275.000,00 – Ricorso ex artt. 633, 642 e ss c.p.c., innanzi al Tribunale di Lecce da parte dell’Impresa esecutrice Antonio MAGNO – Definizione transattiva – Liquidazione somme.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO:**

- **Che** a seguito di gara con procedura aperta, esperita in data 23.11.2010, venivano aggiudicati i **“Lavori di manutenzione straordinaria strade interne” – Importo Progetto € 275.000,00** alla Ditta MAGNO Antonio, con sede in Copertino – Via Maggiore Toselli s.n. – P. I.V.A. 00399240753, con la seguente offerta:

**Ribasso percentuale 31,757 sull'importo a base d'asta di € 209.810,18 , da cui scaturiscono seguenti importi:**

- Importo Lavori al netto del ribasso	€143.180,76
- Oneri per la sicurezza diretti	€ 2.839,84
- Oneri per la sicurezza indiretti	€ 1.183,20
- sommano	€147.203,80
- I.V.A. al 10%	€ 14.720,38
- <b>Totale</b>	<b>€161.924,18</b>

**VISTO** il Contratto d'appalto – n. 1548 di Rep. del 27/01/2011, registrato a Lecce il 14/2/2011 al n. 116 – Serie 1<sup>^</sup> - Mod. 263 – Atti Pubblici;

**DATO ATTO** che l'Ufficio di Direzione Lavori veniva costituito dall'Arch. Alessandra Napoletano quale Direttore dei Lavori, e dal Geom. Luigi Arnesano quale Direttore Operativo, Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori in data 04/03/2011;

**VISTA** la propria Determinazione n. 97/412/Reg. Gen. in data 7/06/2011, con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. dell'importo netto di € 124.344,51 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 della prima rata ammontante ad € 123.445,07, oltre I.V.A. al 10% per € 12.344,51, in uno quindi € 135.789,58, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento in data 09/05/2011, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/05/2011;

**VISTO** il verbale di sospensione lavori in data 23/05/2011, con il quale i lavori sono stati sospesi per consentire la realizzazione di tronchi di rete idrico-fognante nelle vie traversa di via Quasimodo e Don Russo nonché per studiare la risoluzione di un cospicuo ristagno di acque meteoriche in Via Vescovo Faggiano la cui conformazione allo stato attuale è difforme da quella rilevata in sede di progettazione e di perizia, per la sopravvenuta recente manomissione di suolo pubblico da parte dell'AQP per la manutenzione di alcuni allacci idrici e fognari sulla stessa via;

## **PRESO ATTO:**

- che l'impresa appaltatrice MAGNO Antonio, constatato il perdurare della sospensione, ha dichiarato la propria indisponibilità ad effettuare le rimanenti opere senza nulla a pretendere, oltre al pagamento del saldo delle opere effettivamente realizzate ad oggi;
- Che l'Amministrazione non ha interesse ad imputare all'appaltatore, alcuna penale non riscontrando causa di danno per la stessa Amministrazione, in quanto può procedere all'affidamento ad altra impresa alle opere così come programmate;

**VISTO** il *“Verbale di rinuncia dell'appaltatore ad eseguire le opere restanti”* sottoscritto il 20/09/2011, in contraddittorio dalla Ditta Magno Antonio, dal D.L., dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Coordinatore per la Sicurezza;

**VISTO** il ricorso ex artt. 633, 642 e ss c.p.c., innanzi al Tribunale di Lecce, notificato il 17/07/2014, con il quale la suddetta Ditta Antonio MAGNO, chiede l'emissione di decreto ingiuntivo

immediatamente esecutivo nei confronti del Comune di Salice Salentino per interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture n. 16/2011 del 13.06.2011, Fattura n. 33/2011 del 01.12.2011, Fattura n. 34/2011 del 01.12.2011, per un importo complessivo pari ad € 9.807,35;

**VISTO** il Decreto Ingiuntivo n. 1997/14 in data 30/06/2014, notificato al Comune di Salice Salentino il 18.07.2014, con la quale il Tribunale di Lecce ingiunge al Comune di Salice Salentino di pagare alla Ditta Antonio MAGNO, la somma complessiva di € 9.807,35;

**DATO ATTO** che a seguito di quanto innanzi riportato, il Comune di Salice Salentino, con nota prot. 12190 del 17.10.2014, ha chiesto alla suddetta Ditta tramite il proprio avvocato, proposta transattiva delle pretese avanzate, offrendo la somma di € 8.800,00 a titolo di interessi legali e moratori;

**ACQUISITA** la volontà della Ditta Antonio MAGNO di chiudere transattivamente il procedimento accettando la proposta di offerta pari ad € 8.800,00;

**VISTI** i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **P. I.V.A. Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;**
- **IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;**
- **C.F. MGNNTN55R11C978E;**

**VISTO** il D.Lgs 263/2006 – Nuovo Codice dei Contratti – e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

#### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare alla Ditta Antonio Magno la somma di € 8.800,00 a titolo di interessi legali e moratori per ritardato pagamento delle fatture n. 16/2011 del 13.06.2011, Fattura n. 33/2011 del 01.12.2011, Fattura n. 34/2011 del 01.12.2011, relative ai Lavori di “*Manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 17.11.2009* - Importo totale del Progetto € 275.000,00, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1997/14, giusta chiusura transattiva del procedimento.
- 3) **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
  - **P. I.V.A. Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;**
  - **IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104**
  - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;**
  - **C.f. MGNNTN55R11C978E**
- 4) **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 8.800,00 sull' Intervento 1-01-08-08/2496 “Pagamento sentenze” RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori – giusta impegno assunto con propria determinazione n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013.

**PS/sp**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 06/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/11/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1370 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/11/2014

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---